



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 139	Fecha Informe: 03-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 03 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EL DESARROLLO DE LA OBRA ES CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. FINALMENTE SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTE MATERIAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Perfilado de material de relleno ubicado en la progresiva km 2+200

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Cuneta

CDescripcion_____:
Excavación, compactado y encofrado de cuneta ubicado en la progresiva km 5+840

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Topografia

CDescripcion _____:
Liberacion de sub base entre las progresivas km 15+020 y el km 15+430

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Sub base granular

CDescripcion _____:
Ubicacion progresiva km 16+900 compactado de material para sub base

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 17+390 instacion de tuberia matalica

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla ubicado en la progresiva km 18+500, movimiento de tierras para instalar gaviones

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:
 Material para base granular ubicado en la progresiva km 19+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m ubicado en la progresiva 21+550, mov de Tierras para rellene estructural

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Riego de material para relleno ubicado en la progresiva km 25+350

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Puente llinqui

CDescripcion_____:
Encofrado mañana vaceado

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019