



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 136	Fecha Informe: 05-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutadas y en ejecución del contrato principal y adicionales como: Construcción de muros de contención, Mejoramiento de suelos, Construcción de sub-base y bases, imprimación asfáltica, construcción de pavimento de asfalto, construcción de cunetas de drenaje, construcción de veredas.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial ,continua ejecutando las partidas del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de muros, mejoramiento de suelos, construcción de bases y sub-bases , imprimación asfáltica , construcción de pavimento de asfalto, construcción de cunetas de concreto y veredas. El día fue despejado. Y hoy la planta de asfalto se ha paralizado, para corregir una falla en la caseta de control. Se planea corregir el problema y reiniciar el lunes 08-06.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial la señalización y demarcación de los tramos asfaltados, la velocidad y el transito en el tramo vial se ha incrementado notablemente. Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todo su personal y recursos de acuerdo a los términos de referencia del contrato de supervisión.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN **Nivel:** No Aplica **Fecha De Fotografía:** 05-07-2019

Actividades:
Visita de reunión con autoridades del Municipio la Polvora

CDescripcion_____:

1

En la progresiva Km. 15+400 se realizó una reunión con representantes la Municipalidad de La Pólvara . junto con los especialistas de la supervisión y el Consorcio Integración Vial , para participar que la CONTRALORIA no ha aprobado los trabajos contemplados en los Adicionales No. 5 y que la empresa Consorcio Integración Vial se deslinda de las responsabilidades ante cualquier evento hidrológico en la zona del canal y el puente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Limpieza y excavación

CDescripcion_____:

En las progresivas Km. 39+970 en el margen derecho de la vía se esta limpiando y excavando la zona donde se realizará la emboquillados , mientras que en el margen izquierdo de la via, se ha construido emboquillado de concreto en la salida del cabezal de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-07-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Preparación de la madera como molde de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+000 en un sitio de la planta de concreto se realiza la preparación de la madera como molde para la fabricación de cunetas rectangulares de concreto.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de base

CDescripcion_____:

En la progresiva 38+900 a 39+300 se realiza la construcción de bases

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: encofrado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+753 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muro de concreto ciclópeo.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+760 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km 42+013 se realiza el relleno en los lados de muros construidos, donde se utiliza un vibroapisonador para la compactación .

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de emboquillado

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 57+351 se realiza la construcción de emboquillado de piedra, en la entrada de cabezal de alcantarilla

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 59+140 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muro de concreto armado

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Relleno

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 59+500 se realiza el relleno y se compacta con un mini compactador de rodillos los lados de cabezal de alcantarilla

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de alcantarilla TMC de 72"

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 59+792 se realiza la construcción de alcantarilla TMC de 72 "

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Preparación de demolición con explosivo de cabezal de concreto.

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 59+792 se realiza la preparación de la demolición de cabezal de concreto existente.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento De suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 60+160 se realiza el mejoramiento de suelos, se observa una zona donde se colocan rocas grandes como mejoramiento del suelo, en esta zona se ha realizado sobre excavaciones por la presencia de agua y un material de baja capacidad portante.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

Visitab de seguimiento en campo: Construcción de Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 71+940 a la 71+740 (En regresiva) se ha realizado la pavimentación de la primera capa de asfalto en caliente en el margen de la via

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Visita a Campanilla (final del Tramo)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 89+790 se ha recorrido toda la via , donde se observa la necesidad urgente de la demarcación y señalización de la vía, los trabajos del mes de mayo y Junio han mejorado notablemente la transitabilidad en todo el tramo vial , implicando el incremento de velocidades y disminución del tiempo de recorrido, pero esto ocasiona el riesgo a INCIDENTES y/o ACCIDENTES.

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Emboquillado

CDescripcion_____:

16

En la progresiva Km. 69+932 se realiza el vaciado de concreto de R´c= 175 kg/cm2 para la construcción de emboquillados de piedra en las salida de los cabezales dealcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:

17

En la progresiva Km. 68+285 a la 68+460 se construye los paños de cunetas trapezoidales de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 62+140 a 61+920 se ha realizado la imprimación asfáltica del margen izquierdo de la vía.

18

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-07-2019