



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	12	06-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte, del día 06 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el segundo frente, describo las partidas :
FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

- 1.- Bacheado de la capa imprimada con emulsión asfáltica en la progresiva km 148+800 al km 149+000.
- 2.- Re-conformación de la capa base en el tramo km 146+280 al km 146+550.
- 3.- Imprimado de la capa base ubicada en la progresiva km 145+440 al km 145+680
- 4.- Compactado de la capa base en el tramo km 145+300 al km 145+440.
- 5.- Se observa la Construcción del puente San Genaro sobre el río salado, que a la fecha se viene ejecutando un sub contratista del margen derecho y el margen izquierdo la empresa Reyna, el puente esta ubicado en la progresiva km 145+075.65 al km 145+194.01, longitud del puente es de 118.36 m.l.
- 6.- Se PARALIZO la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia, cabe indicar que en este puente esta lista para su vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.
- 7.- Mejoramiento de la sub rasante en el tramo km 135+700 al km 135+950, en este tramo se encuentra el puente AMISTAD.
- 8.- Conformación de la base primera capa, ubicada en la tramo km 123+780 al km 123+920.
- 9.- Construcción del sub dren en la progresiva km 121+110 al km 121+200.

FRENTE DE LA EMPRESA NEPTUNO

- 10.- Asfaltado de la segunda capa en el tramo del km 106+590 al km 106+230.
- 11.- Sellado de juntas con SIKAFLEX de las cunetas laterales, del tramo km 103+680 al km 103+780.
- 12.- Construcción de cunetas laterales L/I, de la progresiva del km 102+000 al km 102+880.
- 13.- Construcción del sub dren, lado izquierdo en el tramo km 99+900 al km 110+050
- 14.- Conformación de la sub rasante ubicada en la progresiva del km 99+900 al km 110+050
- 15.- Mejoramiento de la sub rasante en el tramo km 96+000 al 98+000
- 16.- Construcción del muro de contención, con las partidas de vaciado de concreto, Ubicación en el km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29.
- 17.- Se considera que la cantera que se esta explotando NO esta autorizado, ubicada en la progresiva km 94+400
- 18.- Trabajos de movimiento de tierras para la conformación de la sub rasante, sub base, y base en el tramo km 85+280 al km 86+560.
- 19.- Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 48", partidas compactado, ubicada en la progresiva km 79+880.
- 20.- Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 36", partida movimiento de tierras, ubicada en la progresiva km 78+171.43.

Conclusiones:

Prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento son pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento, tienden a una paralización.



Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere evaluar el estado de los pagos contractuales y/o adicionales adeudados al consorcio para así reivindicar por medio de ellos la remuneración al personal obrero e incrementar mas frente de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	No Aplica	06-07-2019

Actividades:
Bacheado a nivel del imprimado de la base

CDescripcion_____:
Del tramo Km 148+800 al km 149+050

1



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
Re conformacion de la capa base

CDescripcion_____:
Tramo del km 148+800 al km 149+550

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
Construccion del puente San genaro

CDescripcion_____:
En este frente labora un sub contratista, margen derecha

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras en el tramo donde se encuentra el puente AMISTA

CDescripcion_____:
 En el tramo km 135+700 al km 135+920

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Conformación de la segunda capa sub base

CDescripcion_____:
 tramo en el km 123+780 al km 123+920

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Planta asfalto de la empresa REYNA

CDescripcion_____:
 En este frente se programo el inicio y prueba de la planta de asfalto de la empresa reyna, pero que también no se ve actividad alguna

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Colocación de la segunda capa de asfalto en caliente

CDescripcion_____:
 Tramo km 106+680 al km 107+100

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Trabajos de movimiento de tierras, conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
 En el tramo Km 85+280 al km 86+780

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Planta de asfalto del primer frente. de la empresa NEPTUNO

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva del km 83+650

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+790 al km 83+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras en la alcantarilla TMC DE Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 78+171.43

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019