



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	14	09-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte, del día martes 09 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el segundo frente, paso a describo las partidas :

FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

- 1.- Re-conformación de la capa base en el tramo km 146+800 al km 147+160.
- 2.- Se observa la Construcción del puente San Genaro sobre el río salado, el puente esta ubicado en la progresiva km 145+075.65 al km 145+194.01, longitud del puente es de 118.36 m.l.
- 3.- Se encuentra la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia casi PARALIZADA, cabe indicar que en este puente esta lista para su vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.
- 4.- Mejoramiento de la sub base en el tramo km 135+700 al km 135+960, en este tramo se encuentra el puente AMISTAD.
- 5.- Conformación de la base primera capa, ubicada en la tramo km 123+780 al km 123+640.
- 6.- Conformación de la base segunda capa, ubicada en la tramo km 121+680 al km 122+000.
- 7.- Construcción del sub dren en la progresiva km 121+000 al km 121+200.

FRENTE POR LA EMPRESA NEPTUNO

- 8.- En este frente se encuentra PARALIZADA a efecto que el personal obrero, toman esta media por falta de pago, se les estaría debiendo de cuatro semanas, a la fecha no les están pagando su AFP, y seguro de salud y no les están dotando de desayuno y cena, solo les estarían dando almuerzo.
- 9.- Se observo en el trayecto Mantenimiento rutinario de la vía a la altura de la alcantarilla TMC de Ø 36", ubicada en la progresiva km 79+221.07.

Conclusiones:

El primer frente se encuentra PARALIZADA, Prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento Con pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento,tendiendo a una paralización.

Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere soluciones al problema de los dos frentes e incrementar mas frente de trabajo en el primero, segundo frentes y retomar las actividades con fuerza. Se tiene presencia de funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS, para evaluación con respecto a los problemas sociales con respecto a las afectaciones y compensaciones en tramos que vienen arrastrando desde el año pasado, así mismo se realizaron visitas de campo en el tramo km 103+000 al km 104+000.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Puente Santa María, sobre el río Ccañipia

CDescripcion_____:
Ubicada en el tramo km 142+061.865 al km 142+165.865

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Conformación de la sub rasante, que incluye al puente Amistad

CDescripcion_____:
En el tramo km 135+700 al km 135+960

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Conformación de la capa sub base segunda capa

CDescripcion_____:
En el tramo del 123+640 al km 123+780

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Re-conformación de la capa base

CDescripcion_____:
En el tramo km 146+800 al km 147+160

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Se prosigue con la construcción del puente San Genaro, sobre el río salado

CDescripcion_____:
 En el tramo km 145+075.65 al km 145+194.1

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Conformación de la segunda capa de la sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo km 121+680 al km 122+000

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Construcción del sub dren

CDescripcion_____:
 Ubicada en el tramo km 121+000 al km 121+200

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Se ha observado que el frente de asfalto se encuentra PARALIZADO

CDescripcion_____:
 La progresiva hasta la fecha se encuentra asfaltada en dos capas es en el km 104+440

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:

A la fecha este tramo que corresponde al primero, se encuentra PARALIZADO pero con algunos equipos que realizan mantenimiento rutinario del tramo.

CDescripcion_____:

9 Trabajos realizados y observados en el km 79+476.76

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:

Ubicación de la Planta chancadora del segundo frente "CHALLQUI"

CDescripcion_____:

10 Esta planta chancadora esta ubicada a 25 km de distancia, camino hacia el distrito de Coporaque, que abastecerá al segundo frente de la empresa Reyna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019