



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 127	Fecha Informe: 08-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
Actividades de ejecución de movimiento de tierras: Se continúan con los trabajos de corte en material suelto en las progresivas 92+700 y 91+800 aproximadamente



CDescripcion_____:
De las actividades descritas se aprecia:

En la progresiva 92+700 aproximadamente, se aprecia la participación de dos excavadora sobre orugas y volquetes (fotos N°s 1 y 2), realizando actividades de corte en material suelto, perfilado carguío y eliminación de material excedente.

En la progresiva 91+800 aproximadamente, se aprecia la participación de una excavadora sobre orugas y volquetes (foto N° 3), realizando actividades de corte en material suelto, perfilado carguío y eliminación de material excedente.

Se toma conocimiento que en ambos casos el material es eliminado en el Deposito de material excedente ubicado en la progresiva 92+300 aproximadamente

1



Fecha Toma De Datos:
08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion_____:

91+000, dos excavadoras

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:LUZMILA GUERRA
MOTTA**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

Presencia de huesos (aparentemente humanos) en la progresiva 90+670 aproximadamente.

CDescripcion_____:

En la progresiva indicada y en el talud superior lado derecho actual de la carretera se encontraron huesos (aparentemente humanos) de forma superficial (fotos N°s 1, 2 y 3).

Por lo que el equipo de arqueólogos de Inca Llacta SAC Estudio, Asesoría y Consultoría en Arqueología responsables de los trabajos de monitoreo Arqueológico en la carretera en construcción vienen siguiendo de cerca los trabajos de movimiento de tierras a realizarse en dicho tramo.

3

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

08-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución para puente Moro Moro continúan suspendidas.

4

CDescripcion_____:

De acuerdo al reporte de obra N° 125 de 5.07.2019, las actividades de construcción física del puente Moro Moro se encontraban suspendidas, a la fecha dicho estado continua siendo el mismo, estando el área donde se desplaza dicho puente limitada mediante cintas de seguridad, y con acceso restringido (fotos N°s 1, 2 y 3).

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2019