

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 132	Fecha Informe: 08-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 08.06.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA. SE CONTINÚA A RITMO LENTO LA SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000.

Recomendaciones:

SE TUVO UNA REUNIÓN CON LA FAMILIA CALLO COA, QUIENES EXIGEN EL PAGO PACTADO DE SU PREDIO (KM 41+000) PARA EL DÍA 12 DE JULIO, AMENAZANDO CON CAUSAR DAÑOS A LA VÍA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

CDescripcion _____:

1

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RESONADORES DE CONCRETO, PARA LO CUAL SE CORTÓ EL ASFALTO Y LA BASE GRANULAR A UNA ALTURA DE 25 CM DE PROFUNDIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL KM 40+300.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

2

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 @ 28+180, EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 27+040 @ 27+440, KM 27+580 @ 27+770, KM 27+900 @ 28+040. SE REALIZA PERFORACIONES PARA UNA POSTERIOR VOLADURA DE ROCA EN LOS SECTORES DONDE YA NO ES POSIBLE REALIZARLO CON MAQUINARIA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+450 @ 27+580.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LOS RESPECTIVOS LETREROS, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA SUB CONTRATISTA SEHOVER.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-07-2019

5