



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 15	Fecha Informe: 10-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte, del día martes 10 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el segundo frente, paso a describo las partidas :

FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

- 1.- Nuestro recorrido iniciamos con la visita al campamento donde están ubicadas las maquinarias, es ahí donde se reúnen el personal obrero para recibir las charlas de seguridad y posteriormente reportarse a su frente de trabajo.
- 2.- Luego nos ubicamos en el primer frente donde inician los trabajos la empresa Reyna y realizaban el Bacheado de la capa imprimada con emulsión asfáltica en la progresiva km 149+000 al km 149+300.
- 3.- Re-conformación de la capa base en el tramo km 147+160 al km 147+500.
- 4.- Se arenaba imprimado, lado derecho en el tramo km 145+290 al km 145+440.
- 5.- Se prosigue la Construcción del puente San Genaro sobre el río salado, el puente esta ubicado en la progresiva km 145+075.65 al km 145+194.01, longitud del puente es de 118.36 m.l.
- 6.- Se encuentra la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia casi PARALIZADA, cabe indicar que en este puente esta lista para el vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.
- 7.- Mejoramiento de la sub rasante en el tramo km 135+700 al km 135+960, en este tramo se encuentra el puente AMISTAD.
- 8.- conformación de la capa sub rasante en la progresiva km 122+950 al km 123+350
- 9.- Conformación de la sub base segunda capa, ubicada en la tramo km 121+700 al km 122+000.
- 10.- Se prosigue con la Construcción del sub dren en la progresiva km 121+000 al km 121+200.

FRENTE POR LA EMPRESA NEPTUNO

8.- PROSIGUE este frente PARALIZADA a efecto que el personal obrero, toman esta media por falta de pago, se les estaría debiendo de cuatro semanas, a la fecha NO les están pagando su AFP, y seguro de salud y no les están dando desayuno y cena, solo les estarían dando almuerzo.

Conclusiones:

El primer frente se encuentra PARALIZADA, Prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento Con pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento,tendiendo a una paralización.



Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere soluciones al problema de los dos frentes e incrementar mas frente de trabajo en el primer, segundo frente y retomarlas actividades con fuerza. Prosiguen con la presencia de funcionarios del Ministerio de transportes, PROVIAS, evaluado respecto a los problemas sociales de las afectaciones por el derecha de vía.

con respecto a las afectaciones y compensaciones en tramos que se vienen arrastrando desde el año pasado.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	No Aplica	10-07-2019

Actividades:
Construcción del puente santa María

CDescripcion_____:

Se encuentra la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia casi PARALIZADA, cabe indicar que en este puente esta lista para el vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Bacheado de la imprimación de la base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 149+000 al km 149+300

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Se continúan con los trabajos en el puente San Genaro sobre el río salado

CDescripcion_____:
 Del km 145+076.65 al km 145+194.01, long.=118.36

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Se realizan trabajos de mejoramiento sobre sub rasante que incluye el puente Amistad

CDescripcion_____:
 Del Tramo km 135+700 al km 135+950

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Conformacion de la sub base, segundo capa

CDescripcion_____:
 en el tramo km 121+700 al km 122+000

5

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Construcción del sub dren

CDescripcion_____:
En el tramo km 121+000 al km 121+200

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2019