



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: N o Aplic a	Nro Infor me: Infor me N o 37	Fecha Informe: 09-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Voladura - Eliminación de Material de Voladura - Trabajos de Mejoramiento - Trabajos de Corte

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de Voladura.

Se continua con los trabajos de Mejoramiento de la Vía.

Se continua con los trabajos de Corte.

Las vistas fotográficas tomadas en el aplicativo Alertas Viales, no aparecen en el SigVial, por lo que tuve que recargar de las vistas tomadas del panel de fotos.

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista continuar con los trabajos en los DMEs aprobados por la entidad para su almacenamiento del Material Excedente.

Se recomienda que el material de la antera de Huachos sea seleccionado, evitando la contaminación con material orgánico.

Se recomienda regar la vía y evitar la polvadera.

Se recomienda a la entidad verificar el aplicativo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:
Km 188+

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

(189+330 al 189+380) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio a las 12:30 pm aproximadamente. La voladura estaba programada para las tres de la tarde.
 Vistas fotográficas de la voladura y limpieza de la vía con excavadora y tractor oruga.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

3

(Km 182+560) Se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura (Rocas), material transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+580, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Mejoramiento

CDescripcion_____:

4

(Km 181+120) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de mejoramiento, trabajos realizados a una profundidad de 1.50m, y se usa material rocosa producto de las voladuras y material seleccionada de la cantera Huachos, los trabajos es realizado con una excavadora, tractor oruga y un rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Material Contaminado para Mejoramiento

CDescripcion_____:

5

(Km 181+075) Material Seleccionado de la cantera Huachos, el material es rechazado para su uso en el Mejoramiento de la vía por contener material orgánico. Material que fue rechazado por la especialista de Suelos y Pavimentos del Contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Alcantarilla

CDescripcion_____:

6

(Km 181+700) Trabajos de excavación de alcantarilla y exploración para realizar muestreo y verificar la capacidad portante. No se tiene vistas porque no aparece en el SigVial, y no tome vistas auxiliares.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion _____:
7 (Km 195+550) Vistas fotográfica en la q se aprecia los trabajos en corte de Talud, para este trabajo tenemos una excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019