

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: N o Aplic a	Nro Infor me: Infor me N o 38	Fecha Informe: 10-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte e Eliminación - Trabajos en Perforación - Voladura - Mejoramiento de la Sub Rasante

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte e eliminación del material excedente.

Se continua con los trabajos en perforación.

e continúa con los trabajos de Voladura.

Se continua con los trabajos en mejoramiento de la sub rasante.

Están aprobados el uso delos nuevos DMEs.

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista reforzar los trabajos con la finalidad de alcanzar la meta programada para el presente mes.

Se recomienda a los especialistas más celeridad en sus trabajos.

Poner más atención en la parte de seguridad, tanto la supervisión como la contratista.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Corte e Eliminación

CDescripcion_____:

1 (Km 195+590) Vistas fotográfica en la que se aprecia los trabajos en corte de Talud y eliminación, para este trabajo tenemos una excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Trabajos en Perforación

CDescripcion_____:

2 (Km 190+320) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados con personal y martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 189+570) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

4 (Km 189 +170 a 189+240) Se realizó la voladura de aproximadamente 70 m de longitud, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura fue a las 3:00 de la tarde.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

5

(Km 189+010 al 189+050) Se realizó la voladura de aproximadamente 40 m de longitud, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura fue a las 3:00 de la tarde.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
Planta Chancadora

CDescripcion_____:

6

(Km 188+00) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos en explanación de la plataforma y habilitado del material para concreto en la que será colocado la planta. para estos trabajos se usan las maquinarias: Excavadora, tractor oruga y Rodillo Compactador.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

7 (Km 182+600) Vistas fotograficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la Sub Rasante

CDescripcion_____:

8 (Km 181+160) Vistas fotograficas en la que se aprecia los trabajos de mejoramiento, trabajos realizados a una profundidad de 1.50m y se usa material granular producto de las voladuras y material seleccionada de la cantera Huachos, los trabajos es realizado con una excavadora, tractor oruga y un rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Explanación del Material de Derrumbes

CDescripcion_____:

(Km 175+540) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de explanación el material trasladado de derrumbe, trabajo realizado con un tractor oruga. Trabajo de traslado realizado en el turno nocturno, además se observa los trabajos realizados en el sistema de drenaje. Se tiene que este DME sera usado para la acumulacion de mateial de corte, debido al cambio de uso.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Almacenado de Material de Voladura (Rocas)

CDescripcion_____:

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación del material de corte trasladado de las voladuras para ser usado en el mantenimiento de la vía, el trabajo es realizado con tractor oruga.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019

9

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Explanación Material de Deslizamiento

CDescripcion_____:

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de deslizamiento trasladado desde el km 183+450 DME N° 15, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2019

Actividades:
 Triturado de Rocas y seleccionado de material de la Cantera Huachos

CDescripcion_____:

(Km 188+000) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de triturado de rocas para ser usado en los trabajos de Mejoramiento de la Vía, así mismo se aprecia el material de la cantera de Huachos para el Mejoramiento de la Sub rasante, estos trabajos son realizados con el martillo neumático y escavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2019

Actividades:

Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

13 (Km 195+760) Vistas fotográfica en la que se aprecia los trabajos en corte de Talud y eliminación, para este trabajo tenemos una excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-07-2019