

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 142	Fecha Informe: 12-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales como: construcción de muros de contención, mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica, construcción de cunetas rectangulares y construcción de mandiles emboquillados.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración vial continua ejecutando las partidas del contrato principal y las partidas de los adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, como actividad nueva: se realiza la imprimación asfáltica de la progresivas 36+220 a la 36+820 y la realización de mantenimiento de los puentes existentes. se continua con labores de mejoramiento de suelos, bases, sub-bases, cunetas rectangulares, etc.

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al consorcio Integración vial iniciar las actividades de señalización y demarcación de la via asfaltada, se ha incrementado notablemente las velocidades de transito en el tramo, es urgente la realización de actividades de señalización y demarcación con pintura de tráfico para evitar ACCIDENTES E INCIDENTES en la vía.

Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martin la presencia de su personal especializado en Puentes, Suelos, Control de Calidad y Seguridad en el sitio de la obra. También se requiere los recursos y el personal técnico de la supervisión en las plantas, laboratorios y en campo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 12-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 12+160 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 12-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado para la construcción de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 12+260 se realiza la excavación y el encofrado para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 14+433 se realiza la excavación con retroexcavadora para la construcción de cabezal de concreto para alcantarilla TMC de 48"

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Corte de pavimento concreto para colocación de junta de dilatación "jein " en puentes

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 14+718 se realiza el corte transversal en la salida y entrada del Puente Polvorillo, del pavimento de concreto existente con la finalidad de dejar un espacio vacio en franjas donde se colocará las juntas de dilatación "jein " en la entrada y salida del puente existente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Sopleteado de la superficie con aire para la Imprimación asfáltica

CDescripcion _____:

5

En la progresiva Km. 36+240 a 36+800 se continua con el sopleteado de aire para realizar la imprimación asfáltica.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub drenaje

CDescripcion _____:

6

En la progresiva Km. 41+340 a la 41+520 se realiza la construcción de los sub- drenes en le margen derecho de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil de concreto

CDescripcion _____:
 En la progresiva 14+978 se continua con el vaciado y construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: visita de reconocimiento donde se construirá un mandil de concreto emboquillado.

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 27+462 Se verifica y se marca con cal los sitios donde se construirá un mandil de concreto emboquillado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Demolición de badén de concreto existente

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+095 se realiza la demolición de badén de concreto armado utilizando un equipo demolidor con ruedas neumáticas. se demolió el margen derecho, ahora se demuele el margen izquierdo del badén.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de base de cabezal de alcantarilla.

CDescripcion _____:
 En la progresiva 42+650 se ha construido la base del cabezal de concreto, se realiza la preparación del terreno para la construcción de los aleros y el muro frontal de la alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Chequeo de muro

CDescripcion _____:
 En al progresiva KM. 42+350 , La supervisión realiza el chequeo del muro construido, donde verifica los puntos importantes del muro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Izado de cunetas rectangulares prefabricadas.

CDescripcion_____:

En la progresiva 39+600 se realiza el izado de cunetas rectangulares de concreto armado que han sido prefabricadas en un patio de la planta de concreto.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Visita a la planta de concreto: Construcción de cunetas rectangulares de concreto armado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+600 se ha habilitado un patio donde se realiza la construcción de cunetas rectangulares de concreto armado de manera prefabricada, para ser izadas y colocadas donde corresponda.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:

En la progresiva Km, 36+240 a la 36+820 se realiza la imprimación asfáltica en el margen izquierdo de la vía

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019