



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 128	Fecha Informe: 09-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Participación en las actividades desarrolladas por los ingenieros Erwin Calvo y Gladys Santiago de PVN, respecto a la ejecución de obra.

#### Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 149+280 @ 149+370 con un volumen de remoción aproximado de 280.00 m<sup>3</sup>

Inspección visual de los daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), y diversas coordinaciones de forma conjunta con el Contratista y Supervisión de obra por parte de los ingenieros funcionarios y especialistas de PVN:

Gladys Santiago Meléndez: Administradora de Contrato de Obra  
Erwin Calvo: Jefe del Área de Gestión de Infraestructura Vial  
Fermín Porras Castro: Especialista en Costos y Metrados  
Eugenio Prospero Osorio Guerra: Especialista en Hidrología e Hidráulica  
Cristhian Jussef Rodríguez Arroyo: Especialista en Suelos y Pavimentos  
Willy Allccarima Crisóstomo: Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial

Durante el día la camioneta asignada para servicio de movilidad de personal asignado estuvo al servicio del ingeniero Rodríguez.

Se sostuvo una reunión con la participación de los ingenieros Santiago y Calvo, Contratista, Supervisión de obra y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas con la agenda de viabilizar la Autorización de Extracción de Material de la Cantera de río Tambo en la progresiva 84+450 aproximadamente, lográndose de forma verbal la Autorización de Extracción de Material por parte del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas Licenciado Juan Escate Ramos, el cual se plasmara en acto resolutivo de acuerdo a la solicitud del Contratista.

El Contratista en atención a lo estipulado en la Adenda N° 03 suscrita, presento a la Supervisión de obra el informe daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año).

#### Recomendaciones:

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2019

**Actividades:**  
Inspección visual de los daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), de forma conjunta y de acuerdo a las especialidades de los ingenieros especialistas y funcionarios de PVN con participación del Contratista y Supervisión de obra.

1

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
Inspección visual de los daños producidos a la ejecución de obra en los meses de la temporada de lluvias (enero, febrero y marzo del presente año), de forma conjunta y de acuerdo a las especialidades de los ingenieros especialistas y funcionarios de PVN con participación del Contratista y Supervisión de obra (fotos N°s 1, 2 y 3)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2019

**Actividades:**  
Reunión de coordinación con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas, Contratista y Supervisión de obra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se sostuvo una reunión con la participación de los ingenieros Santiago y Calvo, Contratista, Supervisión de obra y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas con la agenda de viabilizar la Autorización de Extracción de Material de la Cantera de rio Tambo en la progresiva 84+450 aproximadamente, lográndose de forma verbal la Autorización de Extracción de Material por parte del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas Licenciado Juan Escate Ramos, el cual se plasmara en acto resolutivo de acuerdo a la solicitud del Contratista (fotos N°s 1, 2 y 3).

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2019