



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	18	13-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:



Asunto:

Reporte, del día sábado 13 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el primer frente, empresa NEPTUNO, describo el recorrido en el estado en que se encuentra la obra:

FRENTE DE LA EMPRESA NEPTUNO

- 01.- En el tramo del km 68+000 (Negromayo) al km 78+170, un total de 10.7 km, No se observa actividad laboral.
- 02.- En el tramo del km 78+170 al km 83+540, un total de 5.37 km, en este tramo se encuentra construyendo solo alcantarillas
- 03.- En el tramo del km 83+540 al km 83+920, un total de 380 m.l., trabajos de mejoramiento de la sub rasante, en este tramo se encuentra la planta de asfalto.
- 04.- En el tramo del km 83+920 al km 85+280, un total de 1.36 km, en este tramo se encuentra a nivel de imprimado la base.
- 05.- En el tramo del km 85+280 al km 86+760, un total de 1.48 km, en este tramo se encuentran trabajando mejoramientos de sub rasante , conformación de sub rasante , sub base y base.
- 06.- En el tramo del km 86+760 al km 95+210, un total de 8.45 km, en este tramo no se actividad NO se esta trabajando.
- 07.- En el tramo del km 95+210 al km 98+560, un total de 3.35 km, en este tramo se esta ejecutando mejoramientos de la sub rasante, pedraplenados, muro de contención de c°A°.
- 08.- En el tramo del km 98+560 al km 100+920, un total de 2.36 km, en este tramo se esta conformando la estructura del pavimento Sub rasante, sub base y base.
- 09.- En el tramo del km 100+920 al km 103+800, un total de 2.88 km, este tramo esta imprimado y se están ejecutando cunetas laterales y se construyen dos alcantarillas MCA de 1x1.
- 10.- En el tramo del km 103+800 al km 104+460, un total de 660 m.l., este tramo se encuentra asfaltado con una primera capa.
- 11.- En el tramo del km 104+460 al km 121+000, un total de 16.54 km., este tramo se encuentra asfaltado, dos capas.

FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

- 12.- En el tramo del km 121+000 al km 124+820, un total de 3.82 km., en este tramo se esta conformando la estructura del pavimento, Sub rasante, sub base y base.
- 13.- En el tramo del km 124+820 al km 128+100, un total de 3.28 km., en este tramo No se observa actividad laboral.
- 14.- En el tramo del km 128+100 al km 131+300, un total de 3.20 km., en este tramo se ejecutan la conformación de la sub rasante, sub base, construcción de alcantarillas, construcción de sub dren.
- 15.- En el tramo del km 131+300 al km 134+740, un total de 3.44 km., en este tramo se esta conformando la estructura del pavimento, sub rasante y sub base.
- 16.- En el tramo del km 134+740 al km 136+580, un total de 1.84 km., en este tramo se esta ejecutando sub rasante, construcción de alcantarillas y sub drenes.
- 17.- En el tramo del km 136+580 al km 137+850, un total de 1.27 km., en este tramo se encuentra Imprimado.
- 18.- En el tramo del km 137+850 al km 138+350, un total de 0.50 km., en este tramo No se observa actividad laboral.
- 19.- En el tramo del km 138+350 al km 141+860, un total de 3.51 km., en este tramo se encuentra Imprimado.
- 20.- En el tramo del km 141+860 al km 143+280, un total de 0.44 km., en este tramo se encuentra construyendo el puente santa maria.
- 21.- En el tramo del km 142+300 al km 141+860, un total de 0.98 km., en este tramo se encuentra Imprimado.
- 22.- En el tramo del km 141+860 al km 143+540, un total de 1.68 km., en este tramo se encuentra Asfaltado e=3".
- 23.- En el tramo del km 143+540 al km 145+050, un total de 1.51 km., en este tramo se encuentra Imprimado.
- 24.- En el tramo del km 145+075 al km 145+194, un total de 118.00 m.l., en este tramo se encuentra la construcción del puente San Genaro.
- 25.- En el tramo del km 145+194 al km 153+570, un total de 8.376 km., en este tramo se encuentra Re-conformándose la capa base e imprimado y reivindicando sectores ya colapsados.



Conclusiones:

El primer frente (NEPTUNO) tiene 19.15 km en tramo sin actividad y se requiere incrementar otro frente que inicie desde Negromayo del km 68+000 inicial. El segundo frente de la empresa Reyna se tiene 7.27 km de imprimado, a esto se suma el tramo que se esta re-conformándose de 8.376 km para asfaltar, un total de 15.646 km para ser asfaltado.

Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere que los dos frentes de las dos empresas retomen sus actividades e incrementen mas frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 13-07-2019
--	----------------------------	---

Actividades:
Tramo asfaltada a dos capas

CDescripcion_____:
del km 103+460 al km 121+000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Conformación de la estructura del pavimento base, sub base y sub rasante

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 121+000 al km km 124+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad

CDescripcion_____:
 Del km 124+820 al km 128+100

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado, falta asfaltar

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+580 al km 137+850

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad

CDescripcion_____:
 Del km 137+850 al km 138+350

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 del km 138+350 al km 141+860

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo del puente Santa María sobre el río ccañipia

CDescripcion_____:
 Tramo del km 141+860 al km 142+300

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 142+300 al km 143+280

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad, no se encuentra frente de trabajo

CDescripcion_____:
 del km 68+000 al km 78+171.43

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo de construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
 del km 78+171.43 al km 83+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 del km 83+540 al km 83+920

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo que se encuentra imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 83+920 al km 85+ 280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de base, sub base y mejoramiento sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+280 al km 86+760

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Tramo sin actividad , ningún frente

CDescripcion_____:
Del km 86+760 al km 95+210

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Tramo de trabajos de mejoramiento de la sub rasante, construcción de muro de contención

CDescripcion_____:
Tramo del km 95+210 al km 98+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo que se viene conformando la sub rasante, sub base y construcción de sub dren

CDescripcion_____:
 Tramo del 98+560 al km 100+920

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 tramo imprimado, construcción de cunetas y alcantarilla

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 100+920 al km 103+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Conformación de la primera capa asfalto

CDescripcion_____:
 Tramo del km 103+800 al km 103+460

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, construcción de la alcantarilla y construcción del sub dren

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 128+100 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se esta conformando la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 131+300 al km 134+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se ejecutan el mejoramiento de la sub rasante, construcción de alcantarilla y construcción de sub dren

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-07-2019

Actividades:
Este tramo se encuentra imprimado para ser asfaltado

CDescripcion_____:
Tramo del km 143+540 al km 145+050

22

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-07-2019