



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 136	Fecha Informe: 12-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 12.07.2019

Conclusiones:

SE TUVO LA VISITA DE UNA ABOGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA DRA. MILAGROS NAVARRETE, CON QUIEN SE SOSTUVO LA REUNIÓN CON LA FAMILIA CALLO COA, COMO RESULTADO DE LA MISMA LA FAMILIA DESISTIÓ LA MEDIDA DE DESTRUIR EL ASFALTO COLOCADO Y ESPERAR HASTA EL PLAZO INDICADO POR LA ABOGADA. SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PANEL FOTOGRAFICO. LA REALIZACIÓN DE LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 SE REALIZAN CON UNA CUADRILLA MÍNIMA, TENIENDO UN AVANCE GENERAL MUY LENTO.

Recomendaciones:

SE TIENE PROGRAMADA UNA HUELGA INDEFINIDA EN EL VALLE DEL TAMBO, (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEAN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) PARA EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2019.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO

CDescripcion_____:

1

SE INICIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 25+190. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

2

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+880 @ 27+040.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

3 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 27+080 @ 27+260.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

4 SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 27+260 @ 27+440, KM 27+580 @ 27+770, KM 27+900 @ 28+040. SE REALIZA PERFORACIONES PARA UNA POSTERIOR VOLADURA DE ROCA EN LOS SECTORES DONDE YA NO ES POSIBLE REALIZARLO CON MAQUINARIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

CDescripcion _____:

5

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RESONADORES DE CONCRETO, PARA LO CUAL SE CORTÓ EL ASFALTO Y LA BASE GRANULAR A UNA ALTURA DE 25 CM DE PROFUNDIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL KM 40+350.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
 REUNIÓN CON LA FAMILIA CALLO COA KM 41+000

CDescripcion _____:

6

SE TUVO LA VISITA DE UNA ABOGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA DRA. MILAGROS NAVARRETE, CON QUIEN SE SOSTUVO LA REUNIÓN CON LA FAMILIA CALLO COA, COMO RESULTADO DE LA MISMA LA FAMILIA DESISTIÓ LA MEDIDA DE DESTRUIR EL ASFALTO COLOCADO Y ESPERAR HASTA EL PLAZO INDICADO POR LA ABOGADA, ES NECESARIO DARLE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PARA EL PAGO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019