



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 137	Fecha Informe: 15-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 15.07.2019

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY EL SUSCRITO, EN CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PASÓ EXÁMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE REALIZAR DESDE HACE VARIOS MESES ATRÁS EN LA CLÍNICA MEDIC CENTER UBICADA EN SAN BORJA SUR 237. HORAS DESPUÉS SE TUVO COORDINACIONES EN LA SEDE DE PROVÍAS NACIONAL LIMA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA, ING JUAN SILVA, Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA SUPERVISIÓN, ING. ERNESTO RUÍZ.

Recomendaciones:

EL DÍA DE HOY LUNES 15 DE JULIO SE DIÓ INICIO AL PARA INDEFINIDO EN LA PROVINCIA DE ISLAY, LUEGO DE REALIZAR LA CHARLA DE SEGURIDAD CON LOS COLOBORADORES DE LA EMPRESA OBRAINSA, EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN DECIDIERON SUSPENDER LAS ACTIVIDADES EN RESGUARDO DEL PERSONAL QUE VIENE LABORANDO Y DE UN POSIBLE ATAQUE A LAS MAQUINARIAS DE LA EMPRESA. SE ESTÁ A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA PARA REINICIAR TRABAJOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2019

Actividades:
PRIMER DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN RECHAZO AL PROYECTO TÍA MARÍA.

CDescripcion_____:
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE EN OBRA EL ARENAL - PUNTA DE BOMBÓN.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019