

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 138	Fecha Informe: 16-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 16.07.2019.

Conclusiones:

LABORES SUSPENDIDAS EN EL PROYECTO DEBIDO AL SEGUNDO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA. SE TIENE LOS PRINCIPALES ACCESOS A LA CIUDAD DE MOLLENDO Y DEMÁS DISTRITOS BLOQUEADOS LAS 24 HORAS.
SE VIENE COORDINANDO CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN A FIN DE CULMINAR EN GABINETE EL ADICIONAL DE OBRA N° 16 VARIANTE DE MEJÍA II DEL KM 25+000 @ 26+520.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 16-07-2019
---	----------------------------	---

Actividades:
SEGUNDO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA PROVINCIA DE ISLAY

CDescripcion_____:

SE DESARROLLÓ EL DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

1