

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 145	Fecha Informe: 16-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal mas los adicionales aprobados como : mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de sub-bases y bases , imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, construcción de sub-drenajes, construcción de cunetas de drenaje: rectangulares y trapezoidales. construcción de mandiles emboquillados.

Conclusiones:

El Consorcio integración se mantiene ejecutando actividades del presupuesto original y adicionales 1,2,4 y 5 de acuerdo a lo programado, pero las ultimas precipitaciones ocurridas en horas nocturnas hasta el amanecer a ocasionado retrasos en la ejecución de diversas actividades como: imprimación asfáltica, construcción de subdrenes, construcción de cunetas rectangulares en sitio. La pavimentación asfáltica se paralizó este día, puesto que en la zona de Campanilla las lluvias fueron frecuentes.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial iniciar con la señalización y demarcación del pavimento de asfalto colocado, por el incremento de las velocidades de transito en el tramo vial. Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín la incorporación de todos sus recursos de acuerdo a las exigencias de los términos de referencia del contrato de supervisión, puesto que el incremento de frentes de trabajo, se requiere de la presencia de la supervisión en las plantas de asfalto y concreto, laboratorios de asfalto, suelos y en campo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mantenimiento a Puente Miraflores

CDescripcion _____ :

1 En la progresiva KM. 2+520 se realiza el mantenimiento del Puente Miraflores donde se realiza la demolición del pavimento para la remoción de la junta de dilatación del puente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras

CDescripcion _____ :

2 En la progresiva KM. 11+360 a la 11+400 se construye un mandil de concreto emboquillado de piedras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km.12+160 se realiza la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 27+450 se realiza la excavación para la construcción de mandil de acuerdo a plano del expediente.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 27+649 se realiza la excavación y la colocación de encofrado para la construcción de mandil

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 27+850 se realiza la excavación para la construcción de mandil de acuerdo a plano del expediente.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mandil terminado

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 27+990 se ha construido un mandil de concreto de F'c= 175 kg/cm2 a los 28 dias emboquillado de piedras.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo:Elaboración de mezcla de concreto en Planta de concreto

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 39+600 se ubica la planta de concreto donde se elabora las mezclas de concreto para la construcción de cunetas rectangulares, muros, etc.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas rectangulares prefabricadas

CDescripcion_____:
 En la Progresiva Km. 39+600 se realiza la construcción de cunetas rectangulares de concreto armado de manera prefabricada en planta.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Conformación de terraplén (nivel sub-rasante)

CDescripcion_____:
 En las progresivas Km. 40+700 a 40+900 se realiza la conformación del terraplén , llegando a nivel de sub-rasante

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de relleno compactado

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 42+350 se realiza el relleno utilizando una mini compactadora de rodillos para la compactación en zona de muros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cabezal concreto de alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+650 se ha culminado el cabezal de concreto de alcantarilla , se inicia el relleno para realizar el emboquillado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 44+000 se realiza el mejoramiento de los suelos en el margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil emboquillado

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 15+000 lado derecho de la vía se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019