



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 139	Fecha Informe: 17-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 17.07.2019

Conclusiones:
 SE DESARROLLÓ EL TERCER DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

Recomendaciones:
 SE VIENE COORDINANDO CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA SOBRE LA CULMINACIÓN EN GABINETE DE LOS ADICIONALES DE OBRA PENDIENTES, ASÍ COMO EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE PREDIOS CON LA ING FIORELA LUCENA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
TERCER DÍA DE HUELGA INDEFINIDA PROVINCIA DE ISLAY

CDescripcion _____:
SE DESARROLLÓ EL TERCER DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019