

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	20	16-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte, del día martes 16 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el primer frente, empresa NEPTUNO, describo el recorrido en el estado en que se encuentra:

**Conclusiones:**

El primer frente (NEPTUNO) tiene 19.15 km en tramo sin actividad y se requiere incrementar otro frente que inicie desde negromayo del km 68+000 inicial. El segundo frente de la empresa Reyna se tiene 7.27 km de imprimado, a esto se suma el tramo que se esta re-conformándose de 11.300 km para asfaltar, un total de 18.570 km para ser asfaltado.

El nuevo plazo contractual final con dos adicionales, es el 29 marzo del 2020, quedando a la fecha 258 días calendarios.

**Recomendaciones:**

Con referencia al avance obra se sugiere que el primer frentes re-formule su cronograma y retomen sus actividades e incrementen mas frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 143+540 al km 145+050

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo asfaltado, e=3"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 142+940 al km 143+540

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 143+540 al km 145+050

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 138+350 al km 141+860

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo sin actividad, se observa inactiva

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 137+850 al km 138+350

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, construcción del sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 128+100 al km 131+300

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
Tramo que observamos sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 124+820 al km 128+100

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
Re-conformación de la base, imprimado, recuperación de tramos dañados con emulsión asfáltica, construcción de cunetas, L/D, se observa dos frentes de trabajo.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 145+270 al km 156+570

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo donde se esta construyendo el puente San genaro sobre el río Salado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 del km 145+050 al km 145+270

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo donde esta ubicada la construcción del puente santa María, sobre el río Ccañipia

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 141+860 al km 142+300

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 136+580 al km 137+850

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante y la construcción de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 134+740 al km 136+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub rasante y sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 131+300 al km 134+740

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de Conformación de la sub rasante, sub base y base, se observa dos frentes de trabajos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 121+000 al km 124+820

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
Tramo Asfaltado del 2do frente, empresa Reyna

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 143+540 al km 143+940

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
Tramo asfaltado dos capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo asfaltado una capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 del km 103+000 al km 104+060

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base, base y construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 98+830 al km 100+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramientos, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 95+210 al km 98+830

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 En este tramo se encuentra sin actividad, pero que ya existe obras de arte y tramos de sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 86+760 al km 95+210

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**

En este tramo se esta realizando mejoramiento de sub rasante, conformación sub rasante y la conformación de la sub base

21 **CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Del km 85+280 al km 86+840

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**

Este tramo se encuentra imprimado y se iniciaron la construcción de cunetas laterales L/D

22 **CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Del km 83+920 al km 85+280

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

23

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de alcantarillas, solo se observa dos frentes de trabajo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 78+171 al km 83+540

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

24

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo negro mayo hasta la alcantarilla, sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 68+000 al km 78+171

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-07-2019