

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 39	Fecha Informe: 11-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte e Eliminación de Material Excedente - Voladura - Trabajos de Perforación - Mejoramiento - Alcantarilla

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte e eliminación.
Se continua con los trabajos de Perforación y Voladura.
Se continua con los trabajos de Mejoramiento.
Se realiza los trabajos en Obras de Arte (Alcantarilla)
No se tiene cuaderno de obra relleno.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión, haga cumplir al contratista con los trabajos programados en el presente mes.
Se recomienda tener el cuaderno de obra al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
 Corte e Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

1 (Km 195+760) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00 (Planta Chancadora), trabajo de corte realizado con 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

2 (Km 195+440) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00 (Planta Chancadora), trabajos de corte realizados con 01 excavadoras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

3

(km 190+330 a 190+289) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:00pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

4

(Km 182+940) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:00pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

5 (Km 182+500) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Mejoramiento

CDescripcion_____:

6 (Km 181+270) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de mejoramiento, trabajos realizados a una profundidad de 1.50m, y se usa material rocosa producto de las voladuras y material seleccionada de la cantera Huachos, los trabajos es realizado con una excavadora, tractor oruga y un rodillo.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Alcantarilla

CDescripcion_____:

7 (Km 181+695) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en la alcantarilla, el trabajo es realizado con una retro excvadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Corte e Eliminación

CDescripcion_____:

8 (Km 197+150) Se da inicio a un nuevo frente en trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00 (Planta Chancadora), trabajo de corte realizado con 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019