

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 140	Fecha Informe: 18-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 18.07.2019.

Conclusiones:

SE DESARROLLÓ EL CUARTO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA.
LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZÓ LA DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL TRAS UNA CARTA DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MATARANI, SE DEJÓ EN CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA QUIEN TIENE LA PREOCUPACIÓN DE A QUIEN VA A REMITIR LA DOCUMENTACIÓN.
SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN GABINETE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 16 VARIANTE DE MEJÍA CON EL CONTRATISTA DE OBRA, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA AL 95% DE AVANCE SE ESPERA TERNLO LISTO PARA EL DÍA DE MAÑANA O MÁS TARDAR EL DÍA LUNES.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
CUARTO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA PROVINCIA DE ISLAY

CDescripcion_____:

1

SE DESARROLLÓ EL CUARTO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLEDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019