



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	22	18-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte, del día jueves 18 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el primer frente, empresa NEPTUNO y se prosiguió con el tramo de frente dos, la empresa Reyna:

Conclusiones:

El primer frente (NEPTUNO) tiene 19.15 km en tramo sin actividad y se requiere incrementar otro frente que inicie desde negromayo del km 68+000 inicial. El segundo frente de la empresa Reyna paraliza con el asfaltado, así mismo se viene re-conformando la base para asfaltar.

El nuevo plazo contractual final con dos adicionales, es el 29 marzo del 2020, quedando a la fecha 256 días calendarios.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa NEPTUNO Con referencia al avance obra re-formule su cronograma y retomen sus actividades e incrementen mas frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo de Conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion _____:
Del km 121+000 al km 124+820

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo donde se esta trabajando la conformación de a sub rasante

CDescripcion _____:
Del km 131+300 al km 134+740

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo de mejoramiento de la sub rasante y construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
Del km 134+740 al km 136+580

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Este tramo se encuentra imprimado

CDescripcion_____:
Del km 136+580 al km 137+850

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo sin aactividad

CDescripcion_____:
Del km 137+850 al km 138+350

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 138+350 al km 141+860

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo donde esta ubicado la construcción del puente Santa María

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 142+300 al km 142+720

8

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado e=3"

CDescripcion_____:
 Del km 142+720 al km 143+540

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo de construcción de alcantarillas solo hay dos frentes

CDescripcion_____:
 Del km 78+171 al km 83+540

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 83+540 al km 85+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 tramo de mejoramientos y ,conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 95+210 al km 98+830

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado de una capa

CDescripcion_____:
 Del km 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:
 Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Este tramo se encuentra sin actividad

CDescripcion_____:
Del km 124+820 al km 128+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
Tramo de mejoramientos de la sub rasante, así mismo se construyen sub drenes y alcantarillas

CDescripcion_____:
Del km 128+100 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 145+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:
 Tramo donde esta ubicado la construcción del puente San genaro, sobre el rio Salado

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-07-2019

Actividades:

Re-conformación de la base , imprimido, construcción de cunetas y recuperación de tramos con el parchado de cunetas con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:

19 Del km 145+270 al 153+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-07-2019