

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
	23	19-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte del día viernes 19 de julio del 2019, se iniciaron los trabajos por el primer frente que corresponde a la empresa NEPTUNO, Seguidamente proseguimos por el segundo frente por la empresa REYNA

Conclusiones:

En el primer tramo se observa retraso puesto que hay tramos sin actividad desde que iniciamos el recorrido rutinario, así mismo el segundo frente tiene varios tramos para asfaltar y el día de hoy no se ha asfaltado.

Recomendaciones:

En el primer tramo se requiere urgente re formular su plan de trabajo o crono grama de actividades para recuperar la normalidad de lo proyectado, así mismo el segundo frente se tiene muchos frentes para asfaltar.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Tramo sin actividad, prosigue sin intervención alguna

CDescripcion_____:
Del km 124+820 al km 128+100

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Tramo de conformación de sub rasante y construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
Del km 131+300 al km 136+580

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante y construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136+580

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Hasta la fecha se tiene este tramo sin trabajos

CDescripcion_____:
 Del km 137+850 al km 138+350

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Se observa este tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 138+350 al km 141+860

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Tramo ubicada la construcción del puente Santa María

CDescripcion_____:
Del 141+050 al km 142+300

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 142+300 al km 142+540

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado e=3"

CDescripcion_____:
 Del km 142+540 al km 143+540

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo hasta la fecha sin actividad (Inicio de obra Negromayo)

CDescripcion_____:
 Del km 68+000 al km 78+171

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo de trabajos de alcantarillas, solo se observa dos frentes de trabajo

CDescripcion_____:
 Del km 77+171 al km 83+540

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 83+540 al km 83 + 920

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado y se están construyendo cunetas

CDescripcion_____:
 Del km 83+920 al km 85+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo del mejoramientos de la sub rasante, conformación de la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:
 Del km 85+280 al km 86+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo inicial donde se observa sin actividad alguna, pero que existe sub drenes lado izquierdo, y obras de arte.

CDescripcion_____:
 Del km 86+840 al km 95+210

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2019

Actividades:

Tramo donde se están construyendo mejoramientos y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:

Del km 95+210 al km 98+830

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2019

Actividades:

Tramo de conformación de la sub rasante ,sub base y se esta haciendo sub drenes

CDescripcion_____:

Del km 98+830 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo Imprimado, se esta construyendo cuentas y dos alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 100+580 al km 103+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado a una capa

CDescripcion_____:
 Del 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado dos capas, nivel definitivo

CDescripcion_____:
 Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al km 124+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 136+580 al km 137+850

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 143+540 al km 145+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2019

Actividades:

Tramo de re-conformación de la base , imprimado, construcción de cunetas lado derecho, recuperación del tramo con el parchado de baches con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:

23

Del km 145+270 al km 156+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2019