



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	24	20-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario, correspondiente al día sábado 20 de julio del 2019

Conclusiones:

A la fecha prosiguen tramos sin intervención en el primer frente, hoy no se tubo asfaltado, el segundo frente se tubo asfaltado y se prosigue con la re-conformación del tramo hasta San Genaro.

Recomendaciones:

En el primer frente se sugiere incrementar mas frentes de trabajo, así mismo en el segundo frente en el tramo de re-conformación incrementar mas frentes y proseguir el asfaltado

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Inicio del tramo asfaltado dos capas

CDescripcion_____:
Del km 104+060 al km 121+820

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo sin intervención no se observa actividad.

CDescripcion_____:
Del km 137+850 al km 138+350

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado, lista para ser asfaltada

CDescripcion_____:
 Del km 138+350 al km 141+860

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se ubica la construcción del puente Santa María

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

5

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
del km 142+300 al km 142+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

6

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado e=3"

CDescripcion_____:
Del km 142+640 al km 145+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo ubicado la construcción del puente San genaro, sobre el río Salado

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Prosigue este tramo sin ser intervenido Inicio de Obra (Negromayo)

CDescripcion_____:
Del km 68+000 al km 78+540

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo de trabajos en alcantarillas, se aprecia dos frentes de trabajo

CDescripcion_____:
Del km 78+171 al km 83+540

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-07-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Tramo mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Del km 83+540 al km 83+290

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-07-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado una capa

CDescripcion_____:
 Del km 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al km 124+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo sin intervención se observa sin actividad

CDescripcion_____:
 Del km 124+820 al km 128+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante, construcción de sub-drenes y alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 128+100 al km131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:
 Del km 131+300 al km 134+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 tramo de mejoramientos de la sub rasante y construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado, pero que se requiere un mantenimiento

CDescripcion_____:
 Del km 136+580 al km 137+850

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado y se están construyendo cunetas

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 145+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-07-2019

Actividades:

Re-conformación de la base, imprimado y se construyen cunetas, así mismo se esta recuperando tramos con el parchado de baches con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:

19

Del km 145+270 al km 153+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-07-2019