

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 143	Fecha Informe: 08-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 08 DE JULIO DEL 2019  
VISITA DEL ING. EDGARDO PAJARES TAPIA ADM. DE CONTRATO DE D.S. DEL PROVIAS NACIONAL

**Conclusiones:**

SE TIENE LA VISITA DEL ING. EDGARDO PAJARES TAPIA ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE POSTES DE FLUIDO ELÉCTRICO ESTA APROBADO EL EXPEDIENTE Y EN MANOS DE DERECHO DE VÍA DEL PVN. DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA POTABLE, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLA UN DIÁMETRO MENOR DE LA TUBERIA ( 2") PERO EN EL TERRENO SE TIENE DE 3", POR LO QUE INDICO EL ING PAJARES DEBE SER CONSIDERADO COMO UNA MEJORA, SIN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A LO QUE EL CONTRATISTA ESTA DE ACUERDO. PARA EL CASO DE POSTES DE TELECOMUNICACIONES LA RE UBICACIÓN ES AUTOMÁTICA POR CONVENIO INDICO EL ING. PAJARES, POR LO QUE NO SERIA PROBLEMA. CON RESPECTO A LA CANTERA N° 01 VERIFICO QUE ESTA EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN. EN EL CORTE CERRADO KM 33+000 SE VIO LA NECESIDAD DE MAYORES METRADOS Y DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS QUE SE REALICEN NECESITARA POSIBLE REFUERZO DE TALUDES. ADEMÁS VERIFICO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LLINQUI (L=36.30M KM 33+760) LOS ESPECIALISTAS LE INFORMARON DE LA MEJORA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL FALSO PUENTE.

**Recomendaciones:**

DAR EL INFORME DE TODA LA PROBLEMATICA DE LA OBRA AL ADM. DE CONTRATO

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-07-2019

**Actividades:**

Cantera n° 01  
Jallamilla km 11+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Verificación del Ing. Edgardo Pajares Tapia  
Administrador de Contrato de la DS PVN

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 08-07-2019

**Actividades:**  
Puente llinqui (L=36.30 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicado en la progresiva km 33+760  
Verificación de parte del Ing. Edgardo Pajares Tapia Administrador de Contrato del PROVIAS NACIONAL

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 08-07-2019

**Actividades:**  
Corte cerrado km 33

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Explicación del Contratista de las fisuras y drenaje del corte al Ing. Edgardo Pajares Tapia

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-07-2019