

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	25	22-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario del tramo desde el inicio km 68+000 al km 153+570, correspondiente al día lunes 22 de julio del 2019

Conclusiones:

Se prosigue con las observaciones en ambos tramos, y la que se requiere atención es el primer frente, de la empresa NEPTUNO, que se tiene que reformular su cronograma de actividades en obra, y el segundo frente continúa con el asfaltado.

Recomendaciones:

En el primer frente se requiere incrementar nuevos frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:

Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base, este tramo corresponde al segundo frente de la empresa Reyna.

CDescripcion_____:

1 Del km 121+000 al km 124+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:

Tramo de mejoramientos de la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:

2 Del km 131+300 al km 134+750

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 136+580 al km 137+850

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 138+350 al km 141+860

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo donde esta ubicada la construcción del puente Santa María sobre el río Ccañipia

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
 Del km 142+300 al 143+540

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Prosigue tramo sin actividad, inicio de obra negromayo

CDescripcion_____:
Del km 68+000 al km 83+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2019

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
tramo de trabajos en alcantarillas, se observa dos frentes

CDescripcion_____:
Del km 78+171 al km 83+544

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 83+540 al km 83+290

9

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, conformación, de la sub base

CDescripcion_____:
 Del km 85+280 al km 87+120

10

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Prosigue este tramo sin actividad.

CDescripcion_____:
 Del km 87+480 al km 95+120

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos y de conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 DEI km 95+120 al km 98+340

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y construcción de sub drenes

CDescripcion_____:

Del km 98+340 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Tramo asfaltado de una capa

CDescripcion_____:

Del km 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:
 Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad se observa que continua a efecto de los propietarios

CDescripcion_____:
 DEI km 124+820 al km 128+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante, construcción de sub drenes y alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 128+100 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos de la sub rasante y construcción de alcantarillas

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado y se esta construyendo cuentas laterales L/D

CDescripcion_____:
 DEI km 143+540 al km 145+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se esta construyendo el puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Tramo imprimado y se construyen cuentas L/D

CDescripcion_____:

Del km 83+290 al km 87+120

21

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2019