

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 139	Fecha Informe: 22-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

De las actividades desarrolladas el día de hoy se aprecia en la mayoría de los frentes de trabajo con las correspondientes medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Recomendaciones:

Se sugiere al Contratista a través de la Supervisión de obra continuar con las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.

De las actividades en ejecución se sugiere a la Supervisión de obra incrementar el número de controladores en obra, a fin de garantizar la durabilidad y calidad de los trabajos en curso.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obra de obras de arte muro de contención de Concreto Ciclópeo: Encofrado y llenado de concreto en km 127+024 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de encofrado y llenado de concreto para muro de contención, se aprecia lo siguiente:

1

- Llenado de concreto en alzada N° 3 (fotos N°s 1 y 2)
- Encofrado para alzada de muro N° 5 (fotos N°s 2 y3)
- Se aprecia área de trabajo señalizada, los controles de calidad se realizan por parte del Contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obra de movimiento de tierras: corte en material suelto en km 124+270 aproximadamente

CDescripcion_____:

De las actividades de movimiento de tierras, excavación perimetral para badén (uñas), se aprecia lo siguiente:

2

- Con el apoyo de una excavadora sobre orugas, un tractor sobre orugas y volquetes, (fotos N° 1, 2 y 3), se realizan trabajos de corte, perfilado carguío y eliminación de material.
- El material excedente es eliminado en el DME 128+060 aproximadamente (foto N° 3)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Actividades de ejecución de obra construcción de puente Tamaña

CDescripcion_____:
Después de haber realizado la habilitación de accesos alternos para la construcción del puente tamaña, este se encuentra suspendido temporalmente en los trabajos propios de construcción y desde aproximadamente una semana (fotos N°s 1, 2 y 3)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-07-2019