

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: p1	Fecha Informe: 24-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
--------------------------	--------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte del dia de hoy correspondiente al 24 de julio 2019

**Conclusiones:**

Se prosigue en el primer frente trabajando en los tramos donde se puede observar en los paneles fotográficos, en ritmo lento, no se esta asfaltando, en cuanto a la segunda empresa, prosigue con las frentes en avance regular, a la fecha se esta asfaltando.

**Recomendaciones:**

El primer frente prosigue con el ritmo de avance lento, así mismo con problemas con el personal no se estaría cumpliendo el compromiso con el personal obrero, es así que se recomienda solucionar sus problemas con el personal obrero e incrementar mas frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 138+350 al km 141+860

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Tramo sin actividad a efecto de intervención de la comunidad y propietarios

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 137+850 al km 138+350

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 121+000 al km 124+820

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Re-conformación de base e imprimado y construcción de cunetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+270 al km 153+570

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 re conf de base e imprimado y constr de cunetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 145+270 153+570

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 re conf de base e imprimado y constr de cunetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 145+270 153+570

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo donde esta ubicado el puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo asfaltado e=3"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 142+300 al km 144+200

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo donde está ubicado el puente Santa María

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 141+860 al km 142+300

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del 136+580 al km 137+850

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante y construcción de alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 134+740 al km 136+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 131+300 al km 134+740

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**

Tramo de mejoramiento de la sub rasante, construcción de sub dren y construcción de alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 128+100 al km 131+300

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**

Tramo sin actividad a efecto de intervención de la comunidad de intereses personales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 124+820 al km 128+100

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
24-07-2019

**Actividades:**  
Tramo asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
24-07-2019

**Actividades:**  
Tramo asfaltado a una capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado también se están construyendo cunetas y alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 100+580 al km 102+440

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformacion de la sub rasante, sub base, base e imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 98+340 al km 100+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 68+000 al km 77+150

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante y culminación del muro contención

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 95+120 al km 98+340

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

21

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Tramo sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 88+880 al km 95+120

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

22

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Tramo de mejoramiento de la sub rasante, conformación de la sub rasante, sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 85+600 al km 88+880

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

23

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado y se están construyendo cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 83+290 al km 85+600

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

24

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 83+540 al km 83+290

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

25

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de construcción de alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 77+150 al km 83+540

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

26

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 tramo sin actividad

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 68+000 77+150

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-07-2019