



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	28	26-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

reporte del día , correspondiente al día 26 de julio 2019, recorrido del tramo en actividad de los dos frentes

**Conclusiones:**

En el primer frente se ha observado en varios tramos de trabajo paralizados, en el segundo frente se prosigue con el asfaltado

**Recomendaciones:**

Al primer tramo de la empresa Neptuno, se recomienda el incremento de mas frentes de trabajo, y solucionar los conflictos de la inasistencia de trabajadores en obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 121+000 al km 124 +260

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo sin actividad a efectos de los comuneros.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 125+150 al km 130 +020

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo de conformación de la sub rasante ,sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 131+300 al km 134+740

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo de mejoramiento de la sub rasante y conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 134+740 al km 136 +580

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

5

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 136+580 al km 137+850

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

6

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo sin actividad problemas con los vecinos.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 137+850 al km 138+350

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 138+350 al km 141+860

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
tramo ubicado la construcción del puente Santa María

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 141+860 al km 142+300

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

7

8



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Inicio obra Negromayo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 68+000

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo donde se construyen las alcantarillas, se ha observado seis frentes de trabajo seis alcantarillas en ejecución

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 76+970 al km 83+540

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Reunión en obra con los Contratista y la supervision

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 km 79+221

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 83+290 al km 85+880

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 85+880 al km 86+940

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Mejoramiento de la sub rasante y salida de los sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 86+950 al km 87+720

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo a la fecha sin actividad, pero que ya existe sub drenes y alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 87+720 al km 96+130

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Mejoramiento de la sub rasante, a esta fecha este tramo se encuentra paralizado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 96+130 al km 98 +350

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 98+350 al km 100+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado y construcción de cunetas , a esta fecha no trabaja, son sub contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 100+000 al km 102+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2019

Actividades:

Tramo asfaltado a una capa

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Del km 102+440 al km 104+ 060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2019

Actividades:

Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

21

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 124+260 al km 125 +150

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

22

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 142+300 al km 144+640

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 144+640 al km 145+050

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Tramo ubicado la construcción del puente San Genaro.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+060 al km 145+270

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Re-confortación De la base e imprimado, así mismo se construyen cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+270 al km 149+340

25

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019