

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 143	Fecha Informe: 26-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 84+670 @ 84+740 con un volumen de remoción aproximado de 180.00 m³

Es preciso indicar que el día de ayer 25.07.2017, la movilidad asignada mediante O/S N°. 0001181 de 17.05.2019, desmovilizo al personal de Contraloría General de la Republica y al ingeniero Marcos Abel Núñez Álvarez Administrador de Contrato de la Dirección de Supervisión de PVN, de la localidad de Omate hacia la ciudad de Arequipa.

El ingeniero Jorge Zuazo Matta Residente de obra, el día de ayer 25.07.2017, también dio a conocer que de acuerdo a las interferencias descritas en el reporte N° 142 de 25.07.2019, los frentes de trabajo se le vendrían agotando al 20.08.2019 aproximadamente.

Se aprecia eliminación de material excedente en el DME ubicado en el km 122+200 aproximadamente.

El hecho de la suspensión de los trabajos en el km 124+120 aproximadamente, por parte del Contratista se ha puesto de conocimiento al Jefe de Supervisión de obra.

En el tramo visualizado se vienen realizando actividades de movimiento de tierras (corte en material suelto) y de construcción de obras de arte (muros de contención y muros de contención mas alcantarilla)

Recomendaciones:

Respecto a lo descrito por el ingeniero Jorge Zuazo Matta Residente de obra, se sugiere a la Supervisión de obra y Entidad evaluar dichas interferencias y de ser el caso agilizar la solución a estas.

De las actividades de construcción, se sugiere mayor presencia y permanencia por parte de la supervisión de obra a fin de verificar los procesos constructivos y garantizar la calidad de obra minimizando además los riesgos propios de dichos trabajos.

De la suspensión de los trabajos de movimiento de tierras en el km 124+120 aproximadamente, se sugiere tanto al Contratista, Supervisión de obra y Pacri continuar trabajando en conjunto y realizar los seguimientos y acciones necesarias a fin de que, en el plazo más breve posible llegar a acuerdos satisfactorios con el señor Casani (de acuerdo al acta de compromiso suscrita 21.06.2017) y evitar dilaciones innecesarias en el proceso de construcción de la carretera.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de movimiento de tierras: Corte en material suelto en km 123+000 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de Corte en material suelto en km 123+000 aproximadamente, se aprecia:

- Las actividades se realizan con el apoyo de una excavadora y un tractor sobre orugas, además de aproximadamente 10 volquetes, para eliminación de material excedente.
- Se ha tomado conocimiento que el material producto del corte realizado es eliminado en el DME ubicado en el km 128+080 aproximadamente.
- Se realizan actividades de corte, carguío y eliminación de material, además de remoción de cobertura vegetal superficial.
- Las vigías cuentan con radios de comunicación, un baño químico se encuentra a disposición del personal de obra.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de movimiento de tierras: Corte en material suelto en km 123+370 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de Corte en material suelto en km 123+370 aproximadamente, se aprecia:

- Conformación de banquetas.
- Las actividades se realizan con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes
- Se ha tomado conocimiento que el material producto del corte realizado es eliminado en el DME ubicado en el km 128+080 aproximadamente.
- Se realizan actividades de corte, perfilado de talud, carguío y eliminación de material.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de movimiento de tierras que se venían desarrollando en el km 124+120 aproximadamente, se encuentran suspendidas.

CDescripcion_____:

Las actividades de ejecución de movimiento de tierras (corte en material suelto) que se venían desarrollando en el km 124+120 aproximadamente, se encuentran suspendidas, debido aparentemente a que el corte en material suelto que se viene desarrollando se encuentra cercano a los terrenos de cultivo del señor Froiland Casani, quien de acuerdo a lo reportado en la Bitácora Electrónica de obra N° 134 del 16.07.2019, no permitiría el ingreso a sus terrenos de cultivo sin que previamente se realice el abono correspondiente por sus cultivos.

3

Al respecto y que durante la semana de forma coordinada con el ingeniero Walter Waldo Condori Arcotupa Especialista en Liberación de predios de la Supervisión de obra y representantes de PACRI, se realiza los seguimientos correspondientes en Registros Públicos respecto al reconocimiento de la junta de la Comunidad de Amata, la cual a la fecha no se cuenta, por lo que, no es posible iniciar los trámites de cancelación por los terrenos de cultivo del señor Casani ya que sus terrenos forman parte de la Comunidad mencionada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obras de arte: Encofrado para muro mixto de contención ubicado entre los kms 127+064@127+116 aproximadamente

CDescripcion_____:

De las actividades de ejecución de obras de arte, encofrado para muro de contención ubicado entre los kms 127+064@127+116 aproximadamente, se aprecia:

4

- Encofrado para muro de contención en alzadas 5 y 8.
- Participación de un ingeniero del CVS verificando las actividades en ejecución.
- Área de trabajo señalizada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obras de arte: Junta y Tubería cribada para drenaje en muros de contención en los muros ubicados en los kms 128+846@128+858 y 128+915@128+930 aproximadamente

CDescripcion _____:

De las actividades de ejecución de obras de arte, construcción de muros de contención entre los kms 128+846@128+858 y 128+915@128+930 aproximadamente, se aprecia:

- Llenado de juntas en muro de contención.
- Instalación de tubo de PVC SAP clase 10, D=6" perforado, para drenaje.
- Solaqueado en muro de contención.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-07-2019

Actividades:
Eliminación de material excedente en el DME ubicado en el km 122+ 200 aproximadamente

CDescripcion_____:
Se aprecia eliminación de material excedente en el DME ubicado en el km 122+200 aproximadamente.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2019