

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	30	27-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte del día, fecha sábado 27 de julio del 2019

Conclusiones:

El sistema de SIGVIAL parece que tiene problemas NO aparece varias vistas del primer frente, El primer frente paralizaron los frentes de alcantarilla, construcción de cunetas, asfalto pocos frentes en actividad, el segundo frente de la empresa Reyna corre la misma suerte no hubo asfalto

Recomendaciones:

Los reportes diarios en el SIGVIAL nos debemos a este programa, solicito que tenga en constante mantenimiento en vista que desaparecen varios reportes, en cuanto a obra se recomienda que las dos empresas retomen su compromiso que es causal de retraso en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo ubicada la construcción del puente santa María

CDescripcion_____:
Del km 142+300 al km 141+860

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 138+350 al km 141+860

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Re-conformación de la base e imprimado, construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Del km 145+270 al km 149+240

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo ubicada la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo problemas con los vecinos

CDescripcion_____:
 Del km 137+850 al km 138+350

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado deteriorado

CDescripcion_____:
 Del km 136+850 al km 138+350

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, conformación sub base

CDescripcion_____:
 Del km 134+750 al km 136+580

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad (problemas con los vecinos)

CDescripcion_____:
 Del km 125+150 al km 130+020

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al 121+210

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo conformación de la sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al km 125+150

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:
Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado a una capa

CDescripcion_____:
Del km 102+440 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado y construcción de cuentas, este frente no trabajaron

CDescripcion_____:
 Del km 102+440 al km 100+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
 Tramo que no se va a ejecutar por que el derecho de vía afecta a los dueños del terreno

CDescripcion_____:
 Del km 100+440 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 100+440 al al 100+020

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-07-2019