

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 145	Fecha Informe: 26-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 26.07.2019

Conclusiones:

SE DESARROLLÓ EL DUODÉCIMO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

Recomendaciones:

TRAS EL PARO MACRO REGIONAL REALIZADO EL DÍA DE AYER JUEVES 25 DE JULIO, Y EN VISTA DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA PROVINCIA DE ISLAY A FIN DE RESGUARDAR LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL SUSCRITO Y EN COMUNICACIÓN AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA SUPERVISIÓN ING. ERNESTO RUÍZ, HE REALIZADO MI MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA PARA PONERME A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN HASTA RETOMAR EL DESARROLLO NORMAL DE LA OBRA MATARANI - EL ARENAL - PUNTA DE BOMBÓN. LA CAMIONETA FUE SUPENDIDA EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DÍAS ATRÁS HASTA QUE LA SITUACIÓN SE NORMALICE.

PANEL FOTOGRAFICO