



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	32	30-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de obra, correspondiente al día martes 30 de julio del 2019

Conclusiones:

En el primer frente solo trabajas 04 grupos en las alcantarillas , el frente de cunetas lado izquierdo y derecho, cuatro grupos en la conformación de mejoramiento de la sub rasante, sub base y base, prosigue un largo trecho sin actividad hasta el km 99+550, luego se tiene tres frentes de trabajo , conformación de la sub rasante y conformación de la base hasta el km 100+000, construcción de 02 alcantarillas, eso es todo, del primer frente, en el segundo frente de la empresa Reyna desde el km 121+000 se tiene dos frentes conformando la sub base y base hasta el km 125+150, hasta el puente Amistad que hay un frente en el mejoramiento de la sub rasante y hasta la construcción del puente San Genaro, es todo los frentes en actividad.

Recomendaciones:

Retomar actividad en los dos frentes y/o empresas que están paralizados el día de hoy , son pocos frentes en actividad.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:

Visita a la planta chancadora primer frente de la empresa Neptuno, ubicada en el sector machupunte

CDescripcion_____:

1

grupo electrógeno,alimentadora chancadora primaria y cargador frontal , fajas transportadoras 8 fajas .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:

Visita a la plata chancadora del primer frente de la empresa Neptuno, sector de machupunte

CDescripcion_____:

2

Compuesto del equipo alimentadora, fajas transportadoras, cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:

Visita a la planta chancadora del primer frente de la empresa Neptuno , sector machupunte

CDescripcion_____:

3 segundo grupo planta chancadora,compuesta de cargador frontal, volquete,

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:

Visita a la planta chancadora de la empresa Neptuno, sector machupunte

CDescripcion_____:

4 Segundo grupo planta chancadora conformada de Grupo electrogeno, Alimentadora, Chancadora primaria, secundaria, fajas transportadoras y zarandas ,grupo eléctrico

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Armado de alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla en el km 77+493.37

5

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Construcción de la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicada en el km 77+819.46

6

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 79+476.76

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla TMC Ø 48" y muro de contención.

CDescripcion_____:
 ubicada en el km 81+705

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I, L/D

CDescripcion_____:
 Ubicada en el tramo del km 84+460 al km 84+520

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+160 al km 86+280

10

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Conformación de la base y sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+160 al km 87+350

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Conformación sub rasante y sub-dren

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+460 al km 99+389

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2019

Actividades:

Conformación de la sub base

CDescripcion_____:

Tramo del km 99+380 al km 99+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2019

Actividades:

Conformación de la sub base

CDescripcion_____:

Tramo del km 99+550 al km 100+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales lado izquierdo

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+980 al km 102+440

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 asfalto 2 capas

CDescripcion_____:
 Tramo del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Conformación se la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+000 al km 125+150

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Tramo problemas pobladores

CDescripcion_____:
 Del km 125+150 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Tramo de mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Del km 135+460 al km 135+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Tramo de Construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-07-2019