



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|   |                              |                       |   |   |
|---|------------------------------|-----------------------|---|---|
| <b>Confir<br/>ma<br/>Bitaco<br/>ra:</b> | <b>Nro<br/>Inform<br/>e:</b> | <b>Fecha Informe:</b> | <b>Nombre De La Obra:</b>   | <b>Personal Encargado:</b>                    |
|   | 33                           | 31-07-2019            | Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro | J O R G E B E N J A M I N<br>CISNEROS CADENAS |

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte diario, correspondiente al día 31 de julio del 2019, recorrido del tramo en construcción de los dos frentes de las dos empresas Neptuno y Reyna.

**Conclusiones:**

Las dos empresas entraron en un ritmo lento se ha observado pocos frentes de trabajo

**Recomendaciones:**

Hoy, ultimo día del mes de julio no se ha observado interés en avance de obra, se recomienda a las dos empresas retomar el ritmo en coherencia con el cronograma de ejecución

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

|   |               |                             |
|---|---------------|-----------------------------|
| <b>Personal Encargado:</b>                    | <b>Nivel:</b> | <b>Fecha De Fotografia:</b> |
| J O R G E B E N J A M I N<br>CISNEROS CADENAS | No Aplica     | 31-07-2019                  |

**Actividades:**

Tramo asfaltado a dos capas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 104+060 al km 121+000

1

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo imprimado, y arenado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 121+000 al km 121+200

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Armado de TMC Ø 36 "

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicada en el km 76+491.31

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de construcción de alcantarilla, se prosigue con la conformación de alcantarillas en tres frentes.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 77+493.37 al km 83+360

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Construcción de la alcantarilla TMC Ø 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicada en el km 81+705

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+280 al km 86+760

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 tramo del km 86+960 al km 87+280

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 87+280 al km 88+000

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 99+560 al km 100+000

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo, construcción cunetas laterales y dos alcantarilla MCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En el tramo del km 100+150 al km 101+900

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
 Tramo asfaltado a una capas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 101+900 al km 104+060

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 135+560 al km 136 +250

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
Tramo ubicación de la construcción de puente San genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-07-2019

**Actividades:**  
Tramo de construcción cunetas laterales L/D, L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+270 al km 145 +460

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019