

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 158	Fecha Informe: 31-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramiento de suelos, conformación de terraplén, construcción de cunetas rectangulares, construcción de mandiles de concreto emboquillados con piedras, sub-drenes, excavacion, relleno , encofrados y desencofrados.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración vial continua normalmente con la ejecución del contrato principal y adicionales aprobados 1,2,4 y 5 .
El clima de hoy es completamente soleado , en casi todo el tramo vial.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa consorcio Integración vial la entrega de sus planes de trabajo del mes para verificar el logro de metas.
Se recomienda a la Supervisión la entrega de un programa de trabajo semanal del personal a laborar y los que se van de bajada, para estar en conocimiento del personal que esta de permiso y verificar el retorno de los mismos a la obra.
Se recomienda a la Supervisión completar sus recursos de acuerdo a los terminos de referencia del contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Demolición de badén

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 43+220 se realiza la demolición de un badén de concreto armado existente utilizando una equipo con martillo demoledor y una excavadora de oruga para la remoción y carga de los escombros.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Liberación de conformación de terraplén.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 44+380 se ha realizado la conformación del terraplén , la supervisión verifica el tramo ejecutado para su liberación.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 31-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 17+583 se realiza la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 31-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 23+851 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras. Se excava utilizando una retroexcavadora hasta una profundidad de 0,30 m.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de sardinel del mandil

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 24+000 se realiza la construcción de sardinel de concreto en los bordes del mandil de concreto emboquillado de piedras.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil de concreto.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+461.36 se realiza vaciado de mezcla de concreto de $F'c = 175$ kg/cm² con camión mezclador para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Cunetas rectangulares de concreto (prefabricados)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 39+000 dentro de la planta de concreto se ubica el taller donde se fabrican las cunetas rectangulares de concreto armado prefabricados.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado para solado de badén (lado izquierdo)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+100 se realiza el encofrado para la construcción de un solado de concreto de 0,05 cms de espesor (en el margen izquierdo de la vía)

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub - dren

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+300 se esta realizando la construcción de sub-drenes en el margen izquierdo de la vía.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 44+ se continua con los mejoramientos de suelos

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro de concreto armado

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 49+955 se realiza el encofrado de muro de concreto armado. El encofrado ya ha sido liberado por la supervisión , se espera la llegada del Camión Mezclador (Mixer)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de zapata de muro de concreto armado.

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 50+575 se realiza el encofrado y el refuerzo metálico para la construcción de la zapata del muro de concreto

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 51+528 se realiza el encofrado de sección de muro de concreto ciclopeo.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2019