

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 159	Fecha Informe: 01-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Julio 2019 del contrato principal y adicionales aprobados de la empresas San Martín como: Construcción de muro ciclópeo, construcción de cabezal de alcantarilla y mantenimiento de puente existente. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial esta ejecutando las actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 donde continúan con los mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, sub-bases, bases, imprimación asfáltica y asfaltado en caliente. Construcción de muros de contención, construcción de sub-drenes, alcantarillas, mandiles, cunetas de concreto, etc.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial y Supervisión entregar los resumen de las valorizaciones del mes de Julio 2019 a tiempo para poder realizar la verificación de los metrados en campo.

Se recomienda al Consorcio Integración Vial iniciar las actividades de DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN de la vía asfaltada, en las noches es completamente peligroso circular por el tramo vial.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus RECURSOS de acuerdo a los términos de referencia del contrato de consultoría.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Muro de concreto Ciclopeo construido.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 0+075 se verifica la construcción de muro de concreto ciclopeo de $F'c = 140 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 14+433 se verifica la construcción de cabezal de concreto de alcantarilla TMC de 48 "

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 01-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de tapas móviles de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:

3

En la progresiva Km. 62+280 se realiza la construcción de las tapas móviles de las cunetas rectangulares de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 01-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfaltado

CDescripcion_____:

4

En la progresiva KM. 69+450 se realiza la pavimentación con asfalto en caliente (primera capa) en el margen derecho de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 29+050 se realiza el vaciado de concreto para la construcción de mandil emboquillado de piedras

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: cabezal de alcantarilla TMC de 72"

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 54+354 se realiza el encofrado del cabezal de alcantarilla TMC de 72 " y el relleno en los lados de la alcantarilla.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 57+780 a 58+248 por el margen izquierdo se realizó la imprimación asfáltica de la vía.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub base

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 61+480 se realiza la construcción de sub-base en un tramo de 200 metros aproximado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de ejecución de actividades: varillas con fibras de carbono para puente

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 70+157 se verifica en el puente Zarzaico se ha realizado los cortes transversales a la losa, colocando las varillas con fibras de carbono, luego se le coloco el sello con producto Sika.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2019

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de solado para la construcción de badén de concreto armado.

CDescripcion_____:

10

En la progresiva KM. 40+100 se realiza el vaciado del solado en margen izquierdo de la vía para la construcción de badén de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-08-2019