

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 160	Fecha Informe: 02-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales aprobados como: Mejoramiento de suelos, conformación de terraplén, construcción de subbases y bases, imprimación asfáltica, pavimentación con asfalto en caliente, construcción de muros de contención, construcción de cabezales de alcantarillas, construcción de cunetas de drenaje, mandiles, transportes de material.

Conclusiones:

Se realiza las actividades del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 aprobados con buen rendimiento de trabajo por la apertura de nuevos frentes de trabajos, el clima es muy favorable (soleado).

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión la entrega de su plan de trabajo semanal o programación del personal técnico y especialistas que laborará en campo y en las zonas auxiliares de trabajo.
Se recomienda al Consorcio Integración Vial o la Supervisión la entrega del resumen ejecutado a tiempo, para realizar su verificación.
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes, y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia de su contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Relleno en alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 14+433 se realiza el relleno compactado en las zonas adyacentes al cabezal de alcantarilla.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 17+583 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Liberación de Excavación para construcción de mandil

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 23+850, La supervisión realiza la liberación de la excavación para la construcción de ,mandil y autoriza el vaciado de la misma

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de alcantarilla de 1,50 x 1,50 de concreto armado.

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 51+125,25 se ha realizado el vaciado del techo de la alcantarilla tipo cajón de concreto de 1,50 x 1,50 con sus aleros.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Armado de alcantarillas TMC de 48"

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 54+090 se realiza el armado de las piezas para la construcción de alcantarillas TMC de 48"

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cabezal de concreto de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 54+360 se realiza el vaciado de mezcla de concreto al cabezal de alcantarilla.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 57+840 se realizó la imprimación asfáltica del margen derecho de la vialidad.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales (Encofrado y excavación)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 58+000 a 58+300 se realiza la excavación, conformación del terreno y el encofrado para la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Conformación de terraplén (corona)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 60+700 se realiza la conformación del terraplén (nivel sub-rasante) en un tramo de 200 metros aproximados.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 68+000 se continua con el asfaltado en caliente, colocando la segunda capa en el margen derecho de la vía en el Poblado de Perlamayo.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente (labor social)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 68+070 se esta realizando el asfaltado de la esquina transversal (50 metros aprox.) de acuerdo a petición de la comunidad de Perlamayo (Labor Social)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 63+900 a la 64+300 se realiza el mejoramiento de suelos en el margen derecho de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Fotos: