



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	36	03-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

reporte del día, correspondiente al sábado 03 de agosto del 2019

Conclusiones:

Los trabajos realizados el día de hoy estuvieron en ritmo lento en ambos frentes y/o empresas, los trabajos el día de hoy solo es hasta el medio día, los trabajos mas resaltantes son: trabajos en alcantarillas, conformación de la estructura del pavimento es decir sub base y base, construcción del puente san genaro.

Recomendaciones:

Se prosigue con la recomendación de incrementar mas frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	03-08-2019

Actividades:

Actividad, refinando base

CDescripcion _____:

Del km 134+740 al km 135+170

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Partida conformación de la sub-base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+460 al km 123+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Partida imprimido de la base

CDescripcion_____:
 tramo el km 121+210 al km 121+790

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Tramo de la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Actividad, refinando de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 124+760 al km 125+050

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Actividad, refinando de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+800 al km 122+200

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 partida construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Del tramo km 100+600 al km 101+050

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Partida mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+970 al km 88+750

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Partida conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
En el tramo del km 87+160 al km 87+300

9

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Partida conformación de la sub-base y base

CDescripcion_____:
Tramo del km 86+300 al km 86+640

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Partida, construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
En el tramo del km 84+740 al km 85+160

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 87+221.07

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Partida, relleno con material de préstamo en alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicada la alcantarilla en el km 77+493.37

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Partida, relleno de alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 76+770.60

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Trabajo, relleno de alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicada en el km 76+499.51

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-08-2019