

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 161	Fecha Informe: 03-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de bases y subbases, construcción de muros , construcción de cabezales de alcantarilla, cunetas de drenaje, construcción de mandiles, etc.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial se mantiene ejecutando las actividades del contrato principal y de los adicionales 1,2,4 y 5 aumentando los frentes de trabajo, puesto que el clima de estos días son muy soleados, sin embargo no se logra a ejecutar lo planificado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial incrementar mas los frentes de trabajo y los rendimientos porque lo ejecutado mensualmente, es menor que lo programado. Es necesario tomar acciones inmediatas puesto que las curvas programadas con las ejecutadas están a punto de intersección.

Se recomienda a la Supervisión tomar las acciones de incrementar los recursos: de personal y equipos puesto que este mes de inicia las actividades en el frente de Johesa .necesitando personal técnico en las dos plantas de asfalto (de Malaga y de Johesa).

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de tapas de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 62+330 se realiza la construcción de tapas móviles de concreto armado para las cunetas rectangulares.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Ampliación de calzada y perfilado de talud

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 64+100 se realiza el perfilado del talud y la ampliación de la calzada de la vía, utilizando una excavadora de oruga y volquetes.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Perfilado y ampliación de la calzada de la vía.

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 64+200 se realiza tambien el perfilado del talud y ampliación de la sección de la vía.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 16+400 se realiza la excavación y encofrado para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil de concreto

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 23+520 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 29+640 se realiza la excavación a mano para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Deflexión utilizando la viga de benkelman (Nivel base)

CDescripcion_____:

7

En la progresiva Km. 39+900 se realiza las tomas de deflexiones en diferentes puntos de la base utilizando la viga de benkelman

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de solado de badén (terminado solo lado izquierdo)

CDescripcion _____ :

8

En la progresiva KM. 40+100 se realiza la construcción del solado para badén, (lado izquierdo)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Perfilado y ampliación

CDescripcion _____ :

9

En la progresiva KM. 49+100 se realiza el perfilado y ampliación de la vía utilizando una excavadora de oruga y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
03-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Perfilado de talud y ampliación de calzada.

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 49+160 se ha colocado otra excavadora de oruga para el perfilado del cerro y ampliación de la calzada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
03-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico y encofrado de muro

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 51+500 se realiza el refuerzo metálico y el encofrado para la construcción de muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de muro alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 50+645 se realiza la excavación para la construcción de muro de concreto armado con área de salida de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro de concreto armado.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 49+940 a 49+972 .97 paño 2 se realiza el vaciado de la elevación para la construcción de muro de concreto armado, se realiza con la ayuda de la pala de la excavadora de oruga y con camión mezclador.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019