

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 162	Fecha Informe: 04-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Visita de verificación de actividades ejecutadas de las valorizaciones del mes de Julio del 2019 y visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutadas del contrato principal y de los adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de muros, excavaciones, rellenos, encofrados y desencofrados, transportes de material etc. labores de mantenimiento vial como: remoción de derrumbes.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial esta trabajando hasta los días domingos y días feriados (fiestas patrias) aprovechando el buen tiempo reinante en la zona continuando con la ejecución de las partidas del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5. Los transportes de material arena, granular para rellenos y mejoramientos se realizan todos los días (incluyen dias domingos y feriados) desde la Cantera Mishollo hasta las progresivas 37+000, 42+500, 58+500, 69+620.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio integración Vial la entrega a tiempo de los resumen ejecutados en el mes, para evitar retrasos en las valorizaciones.
Se recomienda a la Supervisión la entrega de la programación del mes, de los trabajos a realizar los especialistas y técnicos en la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: transportes de material (Arena)

CDescripcion_____:

Desde la Cantera Mlshollo a -1,5kms. de la progresiva 0+000 se realiza el transporte de material arena hasta la progresiva 69+620 (planta de concreto de la Empresa : Málaga) tambien se realizan transporte de material granular hasta la progresiva 42+500 y 58+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Tubos de drenaje en puente balsayacu II

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 28+956 se verifican la existencia de los tubos de drenaje empotrados en los lados de la losa del puente Balzayacu II , se observa que los tubos están rotos y algunos completamente tapados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2019

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Colocación de tubos de drenaje del puente Pulcachi I

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39+741 se verifica la existencia de tubos de drenaje en los lados de la losa en el Puente Pulcachi I. Se observan que algunos de los tubos están rotos en su superficie y tapados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2019

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Colocación de atiezadores y tubos de drenaje en Puente Pulcachi 2

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39+946.9 Se verifica la construcción de los atiezadores en el margen derecho del puente y se verifica la existencia de tubos de drenaje en los lados de la losa en el puente Pulcachi II . Se observa algunos tubos rotos en su superficie y tapados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Remoción de derrumbes

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 59+600 se realiza la remoción de derrumbes en la calzada , utilizando una retroexcavadora y volquete.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno en muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 51+440 se realiza la colocación de material de relleno para ser compactado con mini compactadora de rodillos.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Acabado final de muros y conformación de la superficie para rellenar.

CDescripcion_____:

7

En las progresivas KM. 51+490 a 51+533,7 se realiza el acabado final a la superficie del muro vaciado y se realiza la conformación y limpieza del terreno para rellenar.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavación de muro alcantarilla 52470

CDescripcion_____:

8

En la progresiva KM. 52+470 a la 52+479 se realiza la excavación para la construcción de un muro con alcantarilla TMC de 60 "

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 64+980 se realiza el mejoramiento de suelos

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Colocación de tubos de drenaje en el puente Balsayacu 1

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 28+770 Se verifica la existencia de tubos de drenaje en le Puente Balsayacu I . Se observan tubos tapados y rotos en su superficie exterior.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-08-2019