

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 163	Fecha Informe: 05-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución por parte del Consorcio Integración Vial donde ejecutan las partidas del contrato principal y los adicionales aprobados como : mejoramientos de suelos, construcción de bases, construcción de muros de contención, construcción de cunetas trapezoidales y rectangulares, excavación, rellenos, etc.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración vial continua abriendo nuevos frentes de trabajo y continua ejecutando las partidas del contrato principal y adicionales aprobados. El clima se mantiene soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial continuar con los riegos anti polvos en la zonas urbanas,

Se recomienda al consorcio INtegración Vial iniciar con la DEMARCACION Y SEÑALIZACION en la via asfaltada.

Se recomienda a la Supervisión la exigencia de ejecución de las actividades de DEMARCACION Y SEÑALIZACION.

Se recomienda a la Supervisión entregar su plan de trabajo de la semana y del mes , plan de salidas del personal y distribución de su personal en campo para evitar inconvenientes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavación para colocación de subdren y relleno en muro.

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM. 0+075 se realiza la excavación y limpieza para la colocación de sub.dren y relleno en muro de concreto ciclopeo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado de mandil

CDescripcion_____:

2

En la progresiva Km. 17+370 se realiza la excavación y el encofrado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocado e izado de cunetas rectangulares prefabricados

CDescripcion_____:

3

En las progresivas KM. 37+360 a 37+425 por el lado derecho de la via se realiza el izado y colocación de cunetas rectangulares de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de base

CDescripcion_____:

4

En la progresiva KM. 40+120 se realiza la construcción de base granular.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Continuación de construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 17+560 se realiza la continuación de excavacion y encofrado para la construcción de nandil de concreto

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: excavación para la construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 18+752.75 se realiza la excavación utilizando una retroexcavadora, para la construcción de mandil de concreto.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: excavación de mandil

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 23+530 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto. La supervisión observó la profundidad de las uñas, en algunos lugares estaban vaciados a medias, el cual se le ordeno su demolición.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico de badén lado izquierdo

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 40+100 se realiza el refuerzo metálico de badén en su lado izquierdo, sección 2

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas rectangulares.

CDescripcion_____:

En las progresivas KM. 62+000 a 62+120 se realiza la construcción de cunetas rectangulares de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico de losa de aproximación

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM 60+769,55 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de losa de aproximación .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 57+915 a 58+000 se realiza la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Relleno en alcantarillas (dos lados)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 55+557 se realiza el relleno compactado en los lados de los cabezales de alcantarilla TMC de 48 "

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2019