

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	Informe	27-07-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Aplicación	Informe N°			
	53			

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte y Conformación de Banquetas - Eliminación de Material de Voladura - Perforación - Voladura

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en corte y eliminación del material excedente.
Se continua con os trabajos de perforación y voladura.
El cuaderno de obra no esta relleno.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista ejecute las partidas programas en el CAO del presente mes.
Se recomienda al contratista y supervisión relleno el cuaderno para poder tomar las vistas fotográficas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

1 (Km 198+100) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y conformación de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 192+660) Vistas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación del material excedente producto de la voladura, el trabajo es realizado con una excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 189+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

4 (Km 188+950) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:10pm

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2019