

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 160	Fecha Informe: 30-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 30 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

DE DERECHO DE VÍA PARA SU TRAMITE Y FINANCIAMIENTO DE RE UBICACIÓN DE POSTES. EL AVANCE ES NORMAL, CON EL CONTRATIEMPO DE LA VARIANTE PASPA EL RETRASO QUE GENERA LA FAMILIA CRUZ CARRILLO AL Oponerse NO DEJAR INTERVENIR EN MAS DE 700 M QUE SON TERRENOS DE SU PROPIEDAD, SOLO QUEDA EXPROPIAR.

EL CONTRATISTA TIENE IMPEDIMENTO DE TRABAJAR LIBREMENTE DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 4+600 POR LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS, SE TIENE EXPEDIENTE APROBADO POR ELECTRO PUNO Y QUE ESTÁN EN MANOS DE LA OFICINA

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Mov de Tierras

CDescripcion_____:
 Perfilado y compactado en zonas de corte ubicado en la progresiva km 1+540

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo marco de concreto armado MCA ubicado en la progresiva km 3+960, trabajos para el encofrado de losa superior

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Cuneta tipo II

CDescripcion_____:
 Nivelación y encofrado de cerchas entre las progresivas km 10+400 hasta el km 10+650 lado izquierdo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Extendido y conformación de material para base ubicado en la progresiva km 20+700

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Extendido, riego y compactado de material para base ubicado en la progresiva km 21+400

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Extendido de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 23+800

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:

Sub rasante riego y compactado de 2da capa de corona ubicado en la progresiva km 27+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 33+760, relleno de estribos y armazón de falso puente ulma

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:
Compactado de material para relleno

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Defensa ribereña

CDescripcion_____:
ubicado en la progresiva km 35+400

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Planta de producción de asfalto

CDescripcion_____:
Instalación de la planta ubicado en la progresiva Km 39+000

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Puente Untave (L = 90.00 y km 40+050)

CDescripcion_____:
Trabajos en el estribo derecho de curado de concreto entre otros y preparación de equipos para la perforación de pilotes del pilar central derecho

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-07-2019

Actividades:
Cantera de roca N 12

CDescripcion_____:
En plena explotacion ubicado en la progreiva km 39+200 lado izquierdo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-07-2019

Actividades:
Verificación de plataforma

CDescripcion_____:
Camión viga benkelman

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019