

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 163 | Fecha Informe: 02-08-2019 | Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO | Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

SE INTENSIFICA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO O TERRAPLÉN UBICADO EN LA CANTERA N° 11 DE LA PROGRESIVA KM 66+760 LADO IZQUIERDO.
SE REALIZA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 1x1 m, ubicado en la progresiva km 72+061, habilitado de acero de refuerzo en losa inferior y muros de elevación

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:

Extendido y compactado de material para cuerpo de terraplén ubicado en la progresiva km 70+540

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Cantera 11

CDescripcion_____:
 En explotación ubicado en la progresiva km 66+760 lado izquierdo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tres ojos de marco de concreto armado de 3.0x 3.0 m ubicado en la progresiva km 62+912

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena determina el porcentaje de compactación ubicado en la progresiva km 57+680

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:
 Extendido y compactado de material para relleno ubicado en la progresiva km 53+590

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2019

Actividades:

Suelo de muro reforzado

CDescripcion_____:

Terramesh

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2019

Actividades:

Puente chillihua (L = 26.60 m)

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 46+929, encofrado metálico de panel de estribo izquierdo

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2019

Actividades:

Puente Untave (L = 90.00 m)

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 40+050, habilitado de acero de refuerzo de los pilotes así como encofrado de panel de estribo izquierdo.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2019