



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 163	Fecha Informe: 06-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita de seguimiento de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramiento de suelos, conformación del terraplén, construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica y pavimentos de asfalto en caliente, construcción de muros, cunetas de drenaje, alcantarillas, mandiles, transporte de material granular, etc.

Conclusiones:

El Consorcio Integración Vial se mantiene trabajando y ejecutando las partidas correspondientes al contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 se ha activado la construcción de pavimentos de asfalto en caliente aprovechando el buen tiempo reinante en la zona, ha incluido una nueva compactadora de ruedas neumáticas a los trabajos de asfaltado de la obra. también se continua con las labores de construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal .

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial la colocación de las señalizaciones y demarcación de la vía, puentes y gibas lo mas pronto posible, se ha incrementado notablemente las velocidades de transito en el tramo vial que amerita realizar estas actividades urgentemente para evitar ACCIDENTES e INCIDENTES.

Se recomienda a la empresa de Supervisión Consorcio Supervisor Vial San Martín, la entrega al especialista en seguimiento en campo su cronograma de trabajo de su personal especialista y técnico, para verificar su ubicación, labor que realiza o su presencia en la obra día a día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 69+620 se realiza la colocación de la segunda capa de asfalto en caliente en el margen izquierdo de la vía.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Equipo de compactación de pavimento de asfalto.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 69+600 se ubican los equipos de compactación del pavimento de asfalto. se esta iniciando la colocación de la segunda capa de asfalto en el margen izquierdo de la vía.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Labores de mantenimiento del puente Zarzaico

CDescripcion_____:
 En las progresivas KM. 70+157 se realiza labores de mantenimiento al puente zarzaico, donde se realiza el corte en el margen izquierdo y por debajo del puente para la colocación de las varillas con fibra de carbono.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil de concreto.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 70+525 se realiza la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de solado para construcción de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 50+516 a 50+545 se realiza el vaciado de solado de concreto para la construcción de muro de concreto armado.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico y encofrado de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 50+640 se realiza el refuerzo metálico y encofrado para la construcción de muro de concreto armado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavación y relleno para construcción de muro alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 52+479 se realiza la excavación para la construcción de muro alcantarilla, se ha realizado el relleno con material tipo canto rodado en la zona de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Relleno de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 52+617 a 52+639,11 se realiza el relleno compactado en las zonas de muros.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de cabezal de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 53+982,2 se realiza la construcción de cabezal de concreto para alcantarilla TMC de 48 ". Se ha construido solo la base, ahora se continua con los aleros y la cara frontal de la alcantarilla.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cabezal de concreto de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 54+090 se realiza el vaciado de cabezal de alcantarilla TMC de 48".

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de muro de concreto armado

CDescripcion_____:

En la progresiva 56+266 se realiza el vaciado de una sección de muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En las progresivas KM 57+750 a 57+864 se realiza la excavación, conformación del terreno y encofrado para la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales.

CDescripcion_____:
 en las progresivas Km. 57+700 a la 58+000 se realiza el vaciado de concreto para la construcción de cunetas trapezoidales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Visita a laboratorio de asfalto

CDescripcion_____:

En la progresiva 83+200 se realiza visita al laboratorio de asfalto de la empresa Malaga Hermanos ubicado en punta arenas donde la supervisión y la empresa realizan los ensayos a una muestra de mezcla asfáltica del día de hoy.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Planta de asfalto

CDescripcion_____:

En la progresiva KM, 83+200 se realiza la visita a la planta de asfalto en caliente iniciando sus actividades.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019