

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 151	Fecha Informe: 08-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 149+280 @ 149+340 con un volumen de remoción aproximado de 180 m3.

La asistencia del día de hoy del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra es el siguiente:

01. ESPECIALISTAS (PERSONAL PROFESIONAL)

Garayar Jurado Luis Orlando (Jefe de Supervisión)
Vega Palomino Miguel Ángel (Especialista metrados, costos y valorizaciones)
Quispe Ramos Marco Antonio (Especialista en Estructuras y Obras de Arte)
Condori Arcotupa Walter Waldo (Especialista en Liberación de predios)
Ticona Romero Luis Alonso (Especialista en Puentes)

02. PERSONAL TÉCNICO

Ávila Ruiz Antonio* (Topógrafo)
Peralta Acuña Wilder (Topógrafo)
Esteban Javier Abel (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Cruz Quispe Katherine Edith (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Jaen Quispe Clyeder Smith (Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos)
Pastor Guevara Miztzi Natalia (Cadista)
Gamarra Macedo Ronald J. (Cadista)
Quinto Meneses Roberto Ítalo (Cadista)
Díaz Gonzales Hernán (Controlador de obras de arte)

03. PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

Velarde Ballenas Cynthia Maribel (Auxiliar de Topografía)
Chávez Gutiérrez Miguel Ángel (Auxiliar de Topografía)
Díaz Polar Julio Emilio (Auxiliar de Topografía)
Apaza Palli Carlos Alonso (Auxiliar de Topografía)
Casani Mamani Evelyn (Secretaria)

Notas aclaratorias.-

1. Que de acuerdo a comunicación realizada mediante correo electrónico el 5.08.2019, el señor Elio Gutierrez Criales estaría con salida o descanso programado del 5 al 11.08.2019. Por lo que se ha tomado conocimiento que el señor Antonio Ávila Ruiz - Topógrafo, estaría realizando la presente semana las funciones de Conductor- Chofer

2. Se ha tomado conocimiento mediante correo electrónico el 5.08.2019, que el ingeniero Hugo De la Cruz Castillo y el señor Samuel Irene Cubas estarían con salida o descanso programado del 5 al 11.08.2019



Recomendaciones:

Se sugiere coordinar con la supervisión de obra a fin de que estos puedan supervisar todos los trabajos que viene desarrollando el Contratista y Sub Contratista de acuerdo a las especialidades requeridas

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:

Se Continúa con el reconocimiento en campo de las alcantarillas que forman parte de los Mayores Metrados N° 10 autorizados por la Supervisión de Obra.

CDescripcion_____:

De la alcantarilla ubicada en el km 79+753 aproximadamente, se aprecia:

- Aparentemente la alcantarilla estaría ubicada entre dos quebradas, por lo que evacuaría el agua que pudiera caer de ambas quebradas.
- El diámetro propuesto es de 36", por lo que debido a su ubicación y si sería para el servicio de dos quebradas se sugiere que los especialistas pudieran evaluar dicha estructura.
- De ambas quebradas se aprecia volumen considerable de ceniza volcánica que aparentemente fue transportada debido a las fuertes lluvias de los meses de enero, febrero y marzo del presente año.
- Evaluación visual de obras de arte comprendidas en el expediente de autorización de Mayores Metrados N° 10 autorizadas por la Supervisión de obra.

Una vez concluida la inspección visual se realizara el informe correspondiente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2019

Actividades:

Ejecución de obras de arte: Construcción de badén en el km 85+520 aproximadamente

CDescripcion_____:

De la construcción de badén en el km 85+520 aproximadamente, se aprecia

- Armado de acero en paños 1 y 3.
- Encofrado de caras laterales y unas en paños 1 y 3.
- Controles topográficos por parte del CVDS, se ha tomado conocimiento que se tiene programado el llenado de concreto en las próximas horas.
- Se toma conocimiento que el badén lo viene ejecutando la Empresa Sub contratista Concret los Andes, siendo su representante el ingeniero Teofilo Galindo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2019