



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 167	Fecha Informe: 09-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto en caliente, construcción de muros de contención, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados donde continua con los mejoramientos de suelos y la pavimentación hasta llegar al asfaltado de la vía (Actualmente colocando al segunda capa hasta la progresiva 72+200), continua también con la construcción de muros de contención y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo en la zona es completamente soleado, Actualmente tiene paralizada la producción de agregados gruesos para asfalto luego que se dañara una pieza de la chancadora (se realiza el mantenimiento correctivo para ponerlo en funcionamiento)

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial arreglar los equipos y maquinas dañadas para que no bajen su producción, es necesario que incrementen los equipos y mas frentes de trabajo para mejorar los rendimientos de trabajo.
 Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.
 Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.
 Se recomienda a la Supervisión el cumplimiento de los Recursos de personal y equipos de acuerdo a los términos de referencia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub bases

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+120 a 40+500 se realiza la construcción de sub-base granular.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muros

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 50+516 a la 50+ 545 se realiza el encofrado para la construcción de muros de concreto armado.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Visita a casa de Provias PACRI - Campanilla frankmore pacripresente

CDescripcion_____:
En la progresiva final KM. 89+795 a unos 200 metros hacia dentro del Poblado de Campanilla esta la Casa de PROVIAS- PACRI donde trabaja por Provias el Sr. Frank More y los representantes de Supervisión (ausentes)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de Mandil de concreto

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 69+932 se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+210 en un tramo de 200 m se realiza la colocación y alineación de cunetas rectangulares prefabricadas de concreto armado.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico, paño 3, lado izquierdo de badén de concreto armado.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 40+100 se realiza el refuerzo metálico, paño 3 , lado izquierdo de badén de concreto armado.de acuerdo a planos del expediente.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavacion para alcantarilla tuner liner de 3.217

CDescripcion _____:
En la progresiva KM. 50+500 se realiza la excavación utilizando dos excavadoras de oruga para la construcción y armado de una alcantarilla tunner Liner de 3,217mm de diámetro.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandiles

CDescripcion _____:
En la progresiva Km. 58+229.5 se realiza la construcción de mandiles emboquillados de piedras. en el margen derecho e izquierdo de la vía.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Soplado con aire para limpieza de superficie de asfalto.

CDescripcion_____:

9

En la progresiva Km. 71+900 a la 72+000 se realiza el soplado con compresor de aire para la limpieza de la superficie de asfalto y la colocación de la liga para la adherencia .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfalto en caliente.

CDescripcion_____:

10

En la progresiva KM. 71+900 a la 72+000 se realiza la pavimentación con asfalto en caliente (segunda capa)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Cantera Mashuyacu (Equipo chancadora y zarandas moviles)

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 86+540 se ubica la cantera Mashuyacu donde los equipos de chancado y zarandas de encuentran dos días paralizados por mantenimiento correctivo para la chancadora y mantenimiento preventivo para las zarandeadoras. Se estima reiniciar la producción de material granular para la mezcla asfáltica la proxima semana.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 69+932 se realiza el vaciado de concreto de F'c= 175 kg/cm2 a los 28 días para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Deflexión con viga benkelman

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 61+080 se realiza la toma de la deflexión en diferentes puntos de la sección de la vía a nivel de sub-base

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico de losa de aproximación (Puente San Juan)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 56+967 se realiza el refuerzo metálico en la entrada y salida del Puente San Juan para la construcción de losa de aproximación.

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2019