



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 168	Fecha Informe: 10-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, construcción de muros de contención, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados donde continua con los mejoramientos de suelos, construcción de obras de drenaje longitudinal, transversal y la pavimentación con asfalto se ha paralizado por un problema de sobrecalentamiento de una pieza en la planta de asfalto. (Se espera reiniciar actividades en la Planta de asfalto el día lunes 12) . El tiempo en la zona es completamente soleado, Actualmente tiene paralizada la producción de agregados gruesos para asfalto luego que se dañara una pieza de la chancadora (se realiza el mantenimiento correctivo para ponerlo en funcionamiento).

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial arreglar los equipos y maquinas dañadas para que no bajen su producción, es necesario que incrementen los equipos y mas frentes de trabajo para mejorar los rendimientos de trabajo.
 Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION con pintura de tráfico en la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.
 Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.
 Se recomienda a la Supervisión el cumplimiento de los Recursos de personal y equipos de acuerdo a los términos de referencia.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Limpieza de cauce y excavación (Alcantarilla rectangular de triple celda de concreto en La Polvora) t

CDescripcion_____:

En la progresiva 15+341 se realiza la limpieza del cauce y excavación en la salida de la alcantarilla rectangular de triple celda de concreto armado en el Poblado de La Pólvora , donde se le realizará un emboquillado de piedras.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 17+835 se realiza la excavación de las uñas para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de Cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 31+320 se realiza la construcción de cunetas trapezoidales en un tramo de 100 metros en el margen derecho de la vía.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de refuerzo metálico en badén.

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 40+100 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de badén de concreto armado en la sección 2 lado izquierdo.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Ampliación del ancho de la vía.

CDescripcion_____:
En la progresiva 43+200 se realiza la ampliación de la sección de la vía , utilizando un equipo de demolición de ruedas neumáticas

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Liberación de Muro de Concreto ciclópeo sección 1

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 52+470 a la 52+485 la Supervisión realiza la liberación de Muro de Concreto Ciclópeo Sección 1 del muro.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de rellenos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 54+090 se realiza la compactación de rellenos en alcantarilla TMC de 48 "

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 62+000 a 62+100 se realiza la construcción de cunetas rectangulares en situ.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Toma de brobetas de la mezcla de concreto para la losa de aproximación

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 56+685.8 se han tomado seis probetas cilíndricas de mezcla de concreto de $F'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días, se tomo el asentamiento de la mezcla de concreto resultando 4", estas muestras son tomadas para garantizar la calidad de la losa de aproximación del Puente San Juan. .

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de losa de aproximación del Puente San Juan 56685.8

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 56+685,8 se realiza el vaciado de concreto de losa de aproximación del Puente San Juan, en la entrada y salida del puente en su margen derecha.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2019