



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 63	Fecha Informe: 08-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Perfilado - Corte y Conformación de Banquetas - Voladura -

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.
Se continua con los trabajos en corte y conformación de banquetas.
Se continua con los trabajos en voladura.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista con la ejecución de las partidas programadas en el CAO del presente mes y evitar atrasos en la ejecución.
Se recomienda a la supervisión tomar medidas de seguridad en obra y evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Perfilado

CDescripcion_____:

1 (Km 200+740) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perfilado y eliminación del material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

2 (Km 197+140) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en corte y conformación de banquetas, el trabajo es realizado con excavadora.

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

3

(Km 193+530) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio a las 1:00 pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Construcción de Alcantarillas

CDescripcion_____:

4

(Km 185+500) Vistas fotográficas en las que se puede apreciar los trabajos realizados en excavación para la instalación de la alcantarilla metálica.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Alcantarillas

CDescripcion_____:

5 (Km 184+420) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en relleno de la capa de arena y su posterior material de préstamo para su compactado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Alcantarillas

CDescripcion_____:

6 (Km 183+300) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en compactado con mini compactadora y canguros manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Voladura

7 **CDescripcion** _____:
(Km 189+660) Vistas fotográficas en las que se aprecia al personal especializado en manipular explosivos, realizan el cargado para su posterior detonación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019