

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 166	Fecha Informe: 06-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 06 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

SE HAN TOMADO MEDIADAS PREVENTIVAS CONTRA LA ACCIÓN DE LAS HELADAS QUE DAÑAN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO Y EL CONFORMADO DE TERRAPLENES, CAPAS ANTICONTAMINANTES Y RELLENO ESTRUCTURALES EN ALCANTARILLAS, YA QUE DICHAS PARTIDAS SE EJECUTAN POR ENCIMA DE LOS 6° C DE TEMPERATURA Y PARA EL CASO DEL CONCRETO CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AGUA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS DESVÍOS Y DE TODA LA VÍA QUE SE GENERA POLVO RESUSPENDIDO PRODUCIENDO RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS USUARIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:

Encofrado metálico panel estribo izquierdo ubicado en la progresiva km 33+760

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Puente llinqui

CDescripcion_____:

Encofrado metalico estribo izquierdo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla ubicado en la progresiva km 41+936 tipo MCA de 2.0 m x 1.5 m de sección, gaviones en el cabezal de salida.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Puente Untave (L= 90.0 m)

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 40+050 habilitado de acero de refuerzo y encofrado de panel del estribo derecho.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Cantera N° 12 (roca)

CDescripcion_____:
 En plena explotacion ubicado en la progresiva km 39+250

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 38+360, verificación de producción para pilotes del puente untave, alcantarillas entre otros.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Almacen

CDescripcion:
Almacen central yarihuani y patio de maquinas

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Defensa ribereña

CDescripcion:
acomodo de roca para la defensa según planos ubicado en la progresiva km 35+800

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Puente Ilinqui (L= 36.30 m)

CDescripcion_____:
Grúa para el armado del falso puente ubicado en la progresiva km 33+760

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019