



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 167	Fecha Informe: 07-08-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 07 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

A LA FECHA SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE UNA LIGERA DISMINUCIÓN EN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Densimetro nuclear

CDescripcion_____:
 Control de compactación ubicado en la progresiva km 18+160 hasta la progresiva km 17+940 de base granular

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
 Camión imprimador en la progresiva km 21+060

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Imprimado

CDescripcion_____:
 Imprimacion asfaltica en la progresiva km 20+940

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Viga benkelman

CDescripcion_____:
 Control de deflexiones con el camión viga entre los tramos km 27+930 y km 28+320

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Sub rasante

CDescripcion_____:
Extendido de material para corona segunda capa en la progresiva km 28+780

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:
Armado de estructura de falso puente ubicado en la progresiva km 33+760

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Puente Llinqui

CDescripcion_____:
 Grúa armando el falso puente (ulma)

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
 Trazo y control de niveles para la perforación de pilotes, así como el habilitado de acero de refuerzo en el panel del estribo derecho del puente.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 46+929, encofrado metálico (ulma) para los paneles de ambos estribos del puente

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA de 1.0 x 1.0 m de sección ubicado en la progresiva km 72+920, armado de acero en muros de elevación y losa superior así como el encofrado

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019